

PROJEKT : Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec

NARUČITELJ : IVKOM-VODE d.o.o.  
Vladimira Nazora 96 B, 42240 Ivanec

UGOVOR : Ugovor o uslugama upravljanja projektom „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Ivanec“ ugovor br. 20/1-2020

IZVRŠITELJ : FUNDUS PROJEKT d.o.o., Barčev trg 15, Zagreb

## IZVJEŠĆE NA ZAHTJEV 241029

Direktor

Miljenko Čupić, dipl.ing.građ.



GRAD IVANEC

|                         |                   |            |
|-------------------------|-------------------|------------|
| Primljeno: 30.10.2024.  |                   |            |
| Klasifikacijska oznaka: | Ustrojstvena jed. |            |
| 325-12/24-01/09         | 05/43             |            |
| Uredžbeni broj:         | Prilozi           | Vrijednost |
| 374-24-1                |                   |            |

Zagreb, listopad 2024.



Financira  
Europska unija  
NextGenerationEU

## SADRŽAJ

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | UVOD .....  | 2 |
| 2 | DETALJNA ANALIZA STANJA RADOVA .....  | 3 |
| 3 | DINAMIKA RADOVA .....   | 5 |
| 4 | AKTIVNOSTI O NAPREDOVANJU KAKO BI SE RADOVI ZA GRUPU 1 ZAVRŠILI U UGOVORENOM ROKU DO 31.12.2024. .... | 6 |

## 1 UVOD

Naručitelj je dana 23.10.2024. uputio Izvršitelju usluge upravljanja projektom sljedeći zahtjev:



IVKOM-VODE d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju • p.p.5 • V.Nazora 96/b • HR - 42240 IVANEC  
Tel. centrala: 042 770 550 • Fax: 042 781 307  
e-mail: ivkom-vode@ivkom-vode.hr • www.ivkom-vode.hr  
Matični broj: 4151712 • OIB: 91920869215  
IBAN: HR0323800001102524723 /ZABA/ • IBAN, poseb.namj.: HR2023600001502930135 /ZABA/

Broj: 84/45-2020.  
Ivanec, 23.10.2024. godine

FUNDUS PROJEKT d.o.o.  
Barčev trg 2  
10 000 ZAGREB

**UGOVOR:** Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec  
Aktivnost 1. Dogradnja, rekonstrukcija i sanacija kanalizacijske mreže  
aglomeracije Ivanec Grupa 1 – Dogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje

**Predmet:** Izvješća na zahtjev Naručitelja  
- dostava izvješća, traži se

Poštovani,

sukladno Ugovoru o uslugama upravljanja projektom sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Ivanec, točki 6.1.4 Izvješća na zahtjev, tražimo od Voditelja projekta da do sljedeće Mjesečne koordinacije za Grupu 1 Dogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje, koja će se održati 29. listopada 2024. godine, dostavi izvješće kojim će se detaljno analizirati stanje radova, dinamika radova te aktivnosti u napredovanju kako bi se radovi za Grupu 1 završili u ugovorenom roku do 31.12.2024. godine. Izvješće nam je potrebno jer će se 7. Studenog 2024. godine održati tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Ivanca na temu provedbe Projekta sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Ivanec, gdje će jedna o tema biti i stanje radova na dogradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje - Grupa 1.

S poštovanjem,

Direktor:  
Ranko Zbodulja, mag.ing.građ.



Direktor: 042 770 556 • rukovoditelj računovodstva: 042 770 555 • računovodstvo: 042 770 554 • rukovoditelj pravne službe: 042 770 566  
zamjenik direktora: 042 770 575 • nabava i mehanizacija: 042 770 559 • knjigovodstvo: 042 770 573  
Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem: T1-13/4324-2. • Temeljni kapital društva: 2.944.890,00 EUR uplaćen u cijelosti • Broj udjela 98.163  
Direktor: Ranko Zbodulja, mag.ing.građ. • Predsjednik Nadzornog odbora: Branko Putarek, dipl.iur.



Dakle, potrebno je obraditi slijedeće:

- Detaljna analiza stanja radova
- Dinamika radova
- Aktivnosti o napredovanju kako bi se radovi za Grupu 1 završili u ugovorenom roku

## 2 DETALJNA ANALIZA STANJA RADOVA

### FINANCIJSKA REALIZACIJA

| PERIOD     | REALIZIRANO  | KUMULATIVNO REALIZIRANO | POSTOTAK REALIZACIJE |
|------------|--------------|-------------------------|----------------------|
| 01.12.2021 | 77.113,56 €  | 77.113,56 €             | 0,41%                |
| 01.01.2022 | 133.545,77 € | 210.659,33 €            | 1,12%                |
| 01.02.2022 | 235.888,70 € | 446.548,03 €            | 2,37%                |
| 01.03.2022 | 353.315,85 € | 799.863,88 €            | 4,25%                |
| 01.04.2022 | 446.451,21 € | 1.246.315,09 €          | 6,62%                |
| 01.05.2022 | 529.602,28 € | 1.775.917,37 €          | 9,43%                |
| 01.06.2022 | 598.437,45 € | 2.374.354,82 €          | 12,61%               |
| 01.07.2022 | 615.063,49 € | 2.989.418,30 €          | 15,87%               |
| 01.08.2022 | 405.849,39 € | 3.395.267,69 €          | 18,03%               |
| 01.09.2022 | 499.067,99 € | 3.894.335,68 €          | 20,68%               |
| 01.10.2022 | 666.620,66 € | 4.560.956,34 €          | 24,22%               |
| 01.11.2022 | 562.881,41 € | 5.123.837,75 €          | 27,21%               |
| 01.12.2022 | 318.302,99 € | 5.442.140,74 €          | 28,90%               |
| 01.01.2023 | 448.981,73 € | 5.891.122,47 €          | 31,28%               |
| 01.02.2023 | 396.178,26 € | 6.287.300,73 €          | 33,39%               |
| 01.03.2023 | 532.921,57 € | 6.820.222,30 €          | 36,22%               |
| 01.04.2023 | 473.805,52 € | 7.294.027,82 €          | 38,73%               |
| 01.05.2023 | 580.648,25 € | 7.874.676,07 €          | 41,82%               |
| 01.06.2023 | 405.603,41 € | 8.280.279,48 €          | 43,97%               |
| 01.07.2023 | 463.368,61 € | 8.743.648,08 €          | 46,43%               |
| 01.08.2023 | 470.888,90 € | 9.214.536,98 €          | 48,93%               |
| 01.09.2023 | 530.899,71 € | 9.745.436,69 €          | 51,75%               |
| 01.10.2023 | 512.232,35 € | 10.257.669,04 €         | 54,47%               |
| 01.11.2023 | 525.755,98 € | 10.783.425,03 €         | 57,26%               |
| 01.12.2023 | 297.771,32 € | 11.081.196,35 €         | 58,84%               |
| 01.01.2024 | 433.877,24 € | 11.515.073,59 €         | 61,15%               |
| 01.02.2024 | 749.697,73 € | 12.264.771,32 €         | 65,13%               |
| 01.03.2024 | 402.065,83 € | 12.666.837,15 €         | 67,26%               |
| 01.05.2024 | 253.474,96 € | 12.920.312,11 €         | 68,61%               |
| 01.06.2024 | 268.532,24 € | 13.188.844,35 €         | 70,04%               |

|            |                |                 |        |
|------------|----------------|-----------------|--------|
| 01.07.2024 | 1.172.540,28 € | 14.361.384,63 € | 76,26% |
| 01.08.2024 | 167.199,48 €   | 14.528.584,10 € | 77,15% |
| 01.09.2024 | 415.852,22 €   | 14.944.436,32 € | 79,36% |

Ugovoreno: 18.831.582,19 €

Preostalo za realizaciju: 3.887.145,87 €

Iz gore navedenih podataka razvidno je da je trenutna financijska realizacija s mjesecom rujnom na 79,36% ugovorene vrijednosti, te da je preostalo za realizaciju 3.887.145,87 €, odnosno nešto više od 20%.

Ugovorni Rok dovršetka je 31.12.2024. godine. U pogledu Roka dovršetka važno je i potrebno napomenuti da je Izvođač ispostavio nekoliko Potraživanja koja se odnose na produženje roka dovršenja. Predmetna potraživanja su još u proceduri obrade, te će se rezultat znati po dovršetku procedure. Imajući u vidu da su neka od potraživanja opravdana, za očekivati je da će se Rok dovršetka produžiti za neki period. Točan podatak znat će se nakon okončanja procedura obrade ispostavljenih Potraživanja.

#### FIZIČKA REALIZACIJA

Izvođač u svojim izvještajima navodi slijedeće pokazatelje izvršenosti:

| PREDMET IZGRADNJE                          | UGOVORENO | IZVEDENO  | POSTOTAK IZVEDENOSTI |
|--|-----------|-----------|----------------------|
| Kanalizacijski kolektor                    | 30.686,00 | 29.452,84 | 95,98%               |
| Rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje | 3.186,00  | 2.976,32  | 93,42%               |
| Tlačni cjevovod                            | 1.978,00  | 1.910,45  | 96,58%               |
| Vodovodni cjevovod                         | 972,00    | 1.010,00  | 103,91%              |
| Reviziona okna                             | 1.181,00  | 1.131,00  | 95,77%               |
| Kućni priključci                           | 1.633,00  | 918,00    | 56,22%               |
| Asfaltni zastor                            | 74.501,60 | 13.615,00 | 18,27%               |

Iz gore navedenih podataka razvidno je da su cijevi većinom položene i da je većina radova preostala na priključcima i asfaltnom zastoru.

Problemi koji se sprječavaju završetak su nedozvoljeni pristupi lokaciji (npr. sekundarna kanalizacija Ivanuševac), imovinsko pravni odnosi, potrebne izmjene lokacija crpnih stanica, te uslijed toga promjene lokacijske dozvole (npr. Etapa centar), neriješeni način asfaltiranja na županijskim cestama i sl. Da bi se otklonile gore navedene prepreke dovršetka projekta potrebno da svi, kako sudionici, tako i ostali (vanjski) dionici projekta, svatko u svojoj domeni odgovornosti, iznađu odgovarajuća rješenja. Na temelju svega navedenoga, može se očekivati da će se, iz aspekta fizičke realizacije, radovi dovršiti u kratkom roku po rješavanju navedene problematike.

### 3 DINAMIKA RADOVA

Sukladno izvještaju Izvođača ekipiranost gradilišta je slijedeća:

| R. br. | KOMPONENTA   | RADNA SNAGA                |                     |           |            |           |            |                                    |           |
|--------|--|----------------------------|---------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------------------------------|-----------|
|        |  | Glavni inženjer gradilišta | Inženjer gradilišta | Poslovođa | NKV radnik | KV radnik | VKV radnik | Rukovatelj građevinskim strojevima | Vozač     |
| 13     | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE<br>PODSUSTAV IVANEC JUG - IVANEC<br>ISTOK - PUNIKVE - III ETAPA<br>MREŽA   | -                          | 1                   | 1         | 3          | 1         | -          | 1                                  | 1         |
|        | PODSUSTAV IVANEC JUG - IVANEC  |                            |                     |           |            |           |            |                                    |           |
| 28     | MJEŠOVITA KANALIZACIJSKA MREŽA<br>S PODRUČJA CENTRALNOG DIJELA<br>NASELJA IVANEC<br>MREŽA - KANALIZACIJA                                     | 1                          | 4                   | 4         | 10         | 10        | -          | 6                                  | 6         |
| 29     | MJEŠOVITA KANALIZACIJSKA MREŽA<br>S PODRUČJA CENTRALNOG DIJELA<br>NASELJA IVANEC<br>MREŽA - VODOVOD  | -                          | 1                   | 1         | 2          | 3         | -          | 1                                  | 1         |
| 30     | MJEŠOVITA KANALIZACIJSKA MREŽA<br>S PODRUČJA CENTRALNOG DIJELA<br>NASELJA IVANEC<br>RETENCIJSKI BAZEN RB II                                  | -                          | -                   | -         | 1          | 3         | -          | -                                  | -         |
| 31     | MJEŠOVITA KANALIZACIJSKA MREŽA<br>S PODRUČJA CENTRALNOG DIJELA<br>NASELJA IVANEC<br>RETENCIJSKI BAZEN RB IV                                  | -                          | -                   | -         | 1          | 3         | -          | -                                  | -         |
| 32     | MJEŠOVITA KANALIZACIJSKA MREŽA<br>S PODRUČJA CENTRALNOG DIJELA<br>NASELJA IVANEC<br>CRPNA STANIČA CS ELMOK<br>MJEŠOVITA KANALIZACIJSKA MREŽA | -                          | -                   | -         | 1          | 3         | -          | -                                  | -         |
| IZ.1   | ODLUKA INŽENJERA:<br>REKONSTRUKCIJA VODOVODA U<br>SKLOPU IZGRADNJE<br>KANALIZACIJSKOG SUSTAVA<br>AGLOMERACIJE IVANEC                         | -                          | 1                   | 2         | 2          | 6         | -          | 2                                  | 2         |
|        | <b>UKUPNO</b>  | <b>1</b>                   | <b>7</b>            | <b>8</b>  | <b>20</b>  | <b>29</b> | <b>0</b>   | <b>10</b>                          | <b>10</b> |

| R.br. | KOMPONENTA   | MEHANIZACIJA     |              |                  |              |            |          |        |              |               |         |            |
|-------|--|------------------|--------------|------------------|--------------|------------|----------|--------|--------------|---------------|---------|------------|
|       |  | Osobni automobil | Kombi vozilo | Bager gusjeničar | Bager točkaš | Kombinirka | Buldozer | Valjak | Kamion kiper | Kamion šleper | Finišer | Utovarivač |
| 13    | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE<br>PODSUSTAV IVANEC JUG - IVANEC<br>ISTOK - PUNIKVE - III ETAPA<br>MREŽA | 1                | 1            | 1                | -            | -          | -        | 1      | 1            | -             | -       | -          |
| 23    | PODSUSTAV JEROVEC - IVANEC<br>SJEVER - V ETAPA<br>RETENCIJSKI BAZEN                                  | -                | 1            | -                | -            | 1          | -        | -      | 1            | -             | -       | 1          |
|       | PODSUSTAV JEROVEC - IVANEC   |                  |              |                  |              |            |          |        |              |               |         |            |

|               |   |   |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|---------------|---|---|----|---|---|---|---|---|----|---|---|---|
| 28            | MJEŠOVITA KANALIZACIJSKA MREŽA S PODRUČJA CENTRALNOG DIJELA NASELJA IVANEC<br>MREŽA - KANALIZACIJA          | - | 6  | 4 | 1 | 2 | - | 4 | 7  | - | - | 1 |
| 29            | MJEŠOVITA KANALIZACIJSKA MREŽA S PODRUČJA CENTRALNOG DIJELA NASELJA IVANEC<br>MREŽA - VODOVOD               | - | 1  | 1 | - | - | - | 1 | 1  | - | - | - |
| 30            | MJEŠOVITA KANALIZACIJSKA MREŽA S PODRUČJA CENTRALNOG DIJELA NASELJA IVANEC<br>RETENCIJSKI BAZEN RB II       | - | -  | - | - | 1 | - | - | 1  | - | - | 1 |
| 31            | MJEŠOVITA KANALIZACIJSKA MREŽA S PODRUČJA CENTRALNOG DIJELA NASELJA IVANEC<br>RETENCIJSKI BAZEN RB IV       | - | 1  | - | - | 1 | - | - | 1  | - | - | 1 |
| 32            | MJEŠOVITA KANALIZACIJSKA MREŽA S PODRUČJA CENTRALNOG DIJELA NASELJA IVANEC<br>CRPNA STANICA CS ELMOK        | - | 1  | - | - | 1 | - | - | 1  | - | - | 1 |
| IZ.1          | ODLUKA INŽENJERA:<br>REKONSTRUKCIJA VODOVODA U SKLOPU IZGRADNJE KANALIZACIJSKOG SUSTAVA AGLOMERACIJE IVANEC | - | 2  | - | - | 2 | - | 1 | 2  | - | - | - |
| <b>UKUPNO</b> |   | 1 | 13 | 6 | 1 | 8 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 5 |

Iz gore navedenih podataka uključujući i podatke o financijskoj realizaciji po mjesecima razvidno je da je dinamika radova postojana, ali i da će ukupan dovršetak radova ovisiti o rješavanju naprijed navedenih tematika.

#### 4 AKTIVNOSTI O NAPREDOVANJU KAKO BI SE RADOVI ZA GRUPU 1 ZAVRŠILI U UGOVORENOM ROKU

Pod ovom točkom Izvršitelj je shvatio da Naručitelj traži informaciju koje su aktivnosti koje treba izvršiti da bi se radovi završili u ugovorenom roku. Ovdje još jednom napominjemo da je ugovoreni rok 31.12.2024., međutim isto tako da Izvođač ima određena vremenska potraživanja, koja je obraditi sukladno ugovornim procedurama, nakon čega će se znati konačni Rok dovršetka.

Isto tako, napominjemo da Rok dovršetka podrazumijeva i izdavanje Potvrde o preuzimanju kojoj prethode tehnički pregledi (8). U narednom periodu očekuje se njihovo sukcesivno najavljanje i održavanje.

Kao što je već prije navedeno, ključno je da svi sudionici projekta i svatko u svojoj domeni djelovanja doprinese rješavanju pojedinih neriješenih točki projekta kako bi se projekt dovršio u što skorijem roku. Ukoliko se sve navedeno realizira, pretpostavlja se da bi projekt bio dovršen tijekom proljeća naredne godine.

| NAZIV ETAPE             | IZVOĐAČ   | VRSTA CJEVOVODA   | IZGRADNJA CJEVOVODA (m)                    |           |                      | ZATRPAVANJE (m) |           | REVIZIONA OKNA / VODOMJERNA OKNA (kom) |          | KUĆNI PRIKLJUČCI (kom) |          | ASFALT (m2) |           |          |
|-------------------------|---|---|--|-----------|----------------------|-----------------|-----------|--|----------|------------------------|----------|-------------|-----------|----------|
|                         |   |   | UGOVORENO                                  | IZVEDENO  | POSTOTAK IZVEDENOSTI | UGOVORENO       | IZVEDENO  | UGOVORENO                              | IZVEDENO | UGOVORENO              | IZVEDENO | UGOVORENO   | IZVEDENO  |          |
| ETAPA I                 | TRANSPORTNI KOLEKTOR K1 - MREŽA   | HIS d.o.o.  | Kanalizacijski kolektor                    | 3.800,00  | 3.797,70             | 99,94%          | 3.800,00  | 3.797,70                               | 121,00   | 121,00                 | -        | 14,00       | 5.816,60  | 9.899,00 |
|                         |   |   | Tlačni cjevovod                            | 356,00    | 346,75               | 97,40%          | 356,00    | 346,75                                 |          |                        |          |             |           |          |
| ETAPA II                | PODSUSTAV KANIŽA-GEČKOVEC-VUGLOVEC-LANČIČ-KNAPIČ - MREŽA  | GK GRUPA d.o.o.,<br>CESTNO PODJETJE PTUJ d.d.   | Kanalizacijski kolektor                    | 7.907,00  | 7.904,44             | 99,97%          | 7.907,00  | 7.904,44                               | 310,00   | 312,00                 | 438,00   | 321,00      | 24.430,00 | 2.561,00 |
|                         |   |   | Tlačni cjevovod                            | 230,00    | 199,43               | 86,71%          | 230,00    | 199,43                                 |          |                        |          |             |           |          |
| ETAPA III               | PODSUSTAV IVANEC JUG-IVANEC ISTOK-PUNIKVE - MREŽA   | ZAGORJE GRADNJA d.o.o.,<br>GK GRUPA d.o.o.  | Kanalizacijski kolektor                    | 5.000,00  | 4.819,92             | 96,40%          | 5.000,00  | 4.819,92                               | 191,00   | 185,00                 | 331,00   | 206,00      | 7.825,00  | 0,00     |
|                         |   |   | Tlačni cjevovod                            | 30,00     | 0,00                 | 0,00%           | 30,00     | 0,00                                   |          |                        |          |             |           |          |
| SEKUNDARNA KANALIZACIJA | SEKUNDARNA KANALIZACIJA RAJTEROVA U IVANCU  | ZAGORJE GRADNJA d.o.o.  | Kanalizacijski kolektor                    | 345,00    | 0,00                 | 0,00%           | 345,00    | 0,00                                   | 20,00    | 0,00                   | 25,00    | 0,00        | -         | -        |
|                         | SEKUNDARNA KANALIZACIJA U ULICI IVANUŠEVEC U IVANCU   | ZAGORJE GRADNJA d.o.o.  | Kanalizacijski kolektor                    | 103,00    | 0,00                 | 0,00%           | 103,00    | 0,00                                   | 4,00     | 0,00                   | 4,00     | 0,00        | -         | -        |
| ETAPA IV                | PODSUSTAV IVANEC ISTOK-IVANEČKO NASELJE-PUNIKVE - MREŽA   | CESTNO PODJETJE PTUJ d.d.   | Kanalizacijski kolektor                    | 3.460,00  | 3.687,22             | 106,57%         | 3.460,00  | 3.687,22                               | 130,00   | 134,00                 | 177,00   | 116,00      | 8.015,00  | 0,00     |
|                         |   |   | Tlačni cjevovod                            | 585,00    | 584,27               | 99,88%          | 585,00    | 584,27                                 |          |                        |          |             |           |          |
| ETAPA V                 | PODSUSTAV JEROVEC-IVANEC SJEVER - MREŽA   | HIS d.o.o.  | Kanalizacijski kolektor                    | 3.252,00  | 3.115,63             | 95,81%          | 3.252,00  | 3.115,63                               | 95,00    | 94,00                  | 235,00   | 23,00       | 1.820,00  | 0,00     |
|                         |   |   | Tlačni cjevovod                            | 732,00    | 780,00               | 106,56%         | 732,00    | 780,00                                 |          |                        |          |             |           |          |
| ETAPA MJEŠOVITA         | MJEŠOVITA KANALIZACIJSKA MREŽA S PODRUČJA CENTRALNOG DIJELA NASELJA IVANEC - MREŽA - KANALIZACIJA | HIS d.o.o.,<br>CESTNO PODJETJE PTUJ d.d.,<br>GK GRUPA d.o.o.,<br>ZAGORJE GRADNJA d.o.o. | Kanalizacijski kolektor                    | 6.819,00  | 6.377,72             | 93,53%          | 6.819,00  | 6.377,72                               | 310,00   | 296,00                 | 400,00   | 211,00      | 25.510,00 | 1.155,00 |
|                         |   |   | Rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje | 3.186,00  | 3.094,18             | 97,12%          | 3.186,00  | 3.094,18                               |          |                        |          |             |           |          |
|                         |   |   | Tlačni cjevovod                            | 45,00     | 0,00                 | 0,00%           | 45,00     | 0,00                                   |          |                        |          |             |           |          |
|                         | MJEŠOVITA KANALIZACIJSKA MREŽA S PODRUČJA CENTRALNOG DIJELA NASELJA IVANEC - MREŽA - VODOVOD      | GK GRUPA d.o.o.   | Vodovodni cjevovod                         | 972,00    | 1.010,00             | 103,91%         | 972,00    | 1.010,00                               | -        | -                      | 23,00    | 49,00       | 1.085,00  | 0,00     |
|                         | REKONSTRUKCIJA VODOVODA U SKLOPU IZGRADNJE KANALIZACIJSKOG SUSTAVA AGLOMERACIJE IVANEC            | HIS d.o.o.,<br>GK GRUPA d.o.o.  | Vodovodni cjevovod                         | 10.073,00 | 7.335,00             | 72,82%          | 10.073,00 | 7.335,00                               | 100,00   | 0,00                   | 536,00   | 28,00       | 1.170,00  | 0,00     |

| PREDMET IZGRADNJE                          | UGOVORENO | IZVEDENO  | POSTOTAK IZVEDENOSTI |
|--|-----------|-----------|----------------------|
| Kanalizacijski kolektor                    | 30.686,00 | 29.702,63 | 96,80%               |
| Rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje | 3.186,00  | 3.094,18  | 97,12%               |
| Tlačni cjevovod                            | 1.978,00  | 1.910,45  | 96,58%               |
| Vodovodni cjevovod                         | 972,00    | 1.010,00  | 103,91%              |
| Reviziona okna                             | 1.181,00  | 1.142,00  | 96,70%               |
| Kućni priključci                           | 1.633,00  | 940,00    | 57,56%               |
| Asfaltni zastor                            | 74.501,60 | 13.615,00 | 18,27%               |

**Anton Smoljo** Digitally signed  
by Anton Smoljo  
Date: 2024.10.23  
09:52:57 +02'00'



### Izvješće o stanju na projektu

#### „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec“ NPOO-Mehanizam za oporavak i otpornost-Listopad 2024.

| SUFINANCIJERI                                    | UDIO         | IZNOS SUFINANCIRANJA     |
|--|--------------|--------------------------|
| Europska unija (bespovratna sredstva)            | 70 %         | 19.330.370,27 EUR        |
| Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije | 12 %         | 3.070.498,88 EUR         |
| Hrvatske vode                                    | 12 %         | 3.070.498,88 EUR         |
| Grad Ivanec                                      | 6 %          | 1.533.899,17 EUR         |
| <b>PRIHVATLJIVI TROŠKOVI</b>                     | <b>100 %</b> | <b>27.005.267,20 EUR</b> |

#### „Izgradnja i rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe pod upravljanjem IVKOM-VODE d.o.o.“ NPOO-Mehanizam za oporavak i otpornost-Listopad 2024.

| SUFINANCIJERI                         | UDIO         | IZNOS SUFINANCIRANJA    |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Europska unija (bespovratna sredstva) | 80 %         | 1.113.557,43 EUR        |
| Hrvatske vode                         | 10 %         | 139.194,67 EUR          |
| IVKOM-VODE D.O.O.                     | 10 %         | 139.194,67 EUR          |
| <b>PRIHVATLJIVI TROŠKOVI</b>          | <b>100 %</b> | <b>1.391.946,79 EUR</b> |

| GLAVNE KOMPONENTE PROJEKTA   | AKTIVNOSTI I KOMPONENTE S UGOVORENIM VRIJEDNOSTIMA  |
|--|---|
| Radovi na izgradnji i sanaciji sustava odvodnje otpadnih voda<br><br>Grupa 1 Izgradnja<br><br>Grupa 2 Sanacija | <b>Grupa 1; Vrijednost ugovora: 18.831.582,19 EUR</b><br>Ugovor za radove sklopljen je 07.07.2021. sa Zajednicom ponuditelja:<br>HIS d.o.o., CESTNO PODJETJE PTUJ d.d., GK GRUPA ZAGORJE GRADNJA d.o.o.<br><b>Grupa 2; Vrijednost ugovora: 1.095.873,90 EUR</b><br>Ugovor za radove sklopljen je 29.07.2021. s društvom:<br>AKTIV GLOBAL d.o.o., Radnička cesta 57, 10000 Zagreb. |
| Radovi na izgradnji za UPOV-a  | <b>Vrijednost ugovora: 5.785.454,03 EUR</b><br>Ugovor za Projektiranje i izgradnju 1.faze UPOV-a Ivanec sklopljen je 27.10.2022. sa Zajednicom ponuditelja:<br>ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, Slovenija, MIPCRO d.o.o., Dr.A. Georgijevića 3, 42240 Ivanec  |
| Stručni nadzor   | <b>Vrijednost ugovora: 421.660,36 EUR</b><br>Ugovor za usluge nadzora na projektu sklopljen je 25.6.2021. sa Zajednicom ponuditelja:<br>HIDROPROJEKT d.o.o., Ivana Pergošića 4, 10000 Zagreb, EPTISA ADRIA d.o.o., Rapska ulica 4, 10000 Zagreb.  |
| Upravljanje projektom  | <b>Vrijednost ugovora: 511.227,27 EUR</b><br>Ugovor za usluge upravljanja projektom sklopljen je 13.03.2020. s društvom FUNDUS PROJEKT d.o.o., Barčev trg15, 10000 Zagreb.  |



| GLAVNE KOMPONENTE PROJEKTA         | AKTIVNOSTI I KOMPONENTE S UGOVORENIM VRIJEDNOSTIMA   |
|------------------------------------|--|
| Nabava komunalne opreme            | <p><b>Grupa 1; Vrijednost ugovora: 370.560,75 EUR</b><br/>U postupku JN odabran je isporučitelj za Grupu 1 GRADATIN d.o.o., Livadarski put 19, 10360 Sesvete. Dana 27.11.2023. isporučeno je Specijalno kombinirano vozilo za čišćenje sustava odvodnje.</p> <p><b>Grupa 2; Vrijednost ugovora: 157.143,81 EUR</b><br/>U postupku JN odabran je isporučitelj za Grupu 2 AGRA-TRGOVINA d.o.o., Kačićeva 6, 10000 Zagreb. Dana 8.3.2021. isporučeno je Vozilo za CCTV inspekciju sustava odvodnje.</p> <p><b>Grupa 3; Vrijednost ugovora: 258.731,17 EUR</b><br/>U postupku JN odabran je isporučitelj za Grupu 3 GRADATIN d.o.o., Livadarski put 19, 10360 Sesvete. Dana 27.11.2023. isporučeno je Specijalno vozilo za pražnjenje septičkih i sabirnih jama.</p> |
| Vidljivost i promidžba projekta    | <p><b>Vrijednost ugovora: 58.052,29 EUR</b><br/>Ugovor za usluge provođenja informiranja javnosti i vidljivosti sklopljen je 05.10.2021. s društvom VIP MEDIA j.d.o.o., Vladimira Nazora 1, 42240 Ivanec</p>   |
| Izrada i poboljšanje baze podataka | <p><b>Vrijednost ugovora: 128.830,00 EUR</b><br/>Ugovor za uslugu Izrade i poboljšanje baze podataka sklopljen je 12.09.2023. s društvom PROTOK d.o.o., Iločka 27, 10000 Zagreb</p>  |

**Komponenta: Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava odvodnje.**

**Grupa 1- Izgradnja sustava odvodnje**

Projektom dokumentacijom obrađena je izgradnja ili rekonstrukcija 36 km kanalizacijskih kolektora kroz 8 etapa zajedno s pratećim objektima -11 crpnih stanica, 3 retencijska bazena i 10 kišnih preljeva. Također i rekonstrukcija 11.045 m vodovoda s pripadajućim priključcima.

Radovi su započeli u 11. mjesecu 2021. godine, a rok dovršetka je 31.12.2024. godine. Do sada je izvedeno odnosno rekonstruirano 34,8 km kanalizacijskih cjevovoda od planiranih 36 km (cca 97 %) i izvedeno je 8.417 m vodovodnih cjevovoda od planiranih 11.045 m (cca 77 %). Izvedeno je 7 crpnih stanica od planiranih 11 i izvedeni su svi planirani retencijski bazeni i kišni preljevi.

**Grupa 2- Sanacija sustava odvodnje**

Radovi su započeti u 12. mjesecu 2021. godine i završeni u 9. mjesecu 2022. godine. Sanirano je i obnovljeno 4 km kanalizacijskih cjevovoda metodom sanacije cjevovoda bez iskopa.

**Komponenta: Izgradnja Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Ivanec**

U sklopu komponente s izvođačem je ugovorena izrada projekata i ishođenje građevinske dozvole. Projektom dokumentacijom je predviđena izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 11000 ES (ekvivalent stanovnika) s III. stupnjem pročišćavanja. Odabran je tehnološki postupak pročišćavanja otpadnih voda s produženom aeracijom s nitrifikacijom. U sklopu projekta planirana je i izvedba pristupne prometnice u dužini 370 m.

Radovi na izgradnji započeti su u 2. mjesecu 2024. godine. Radovi se odvijaju prema terminskom planu, a probni rad uređaja je planiran u 12. mjesecu 2024. godine.

**Komponenta: Nabava komunalne opreme**

Nabavljena su i isporučena 3 vozila.

U 8. mjesecu 2021. godine isporučeno je Vozilo za CCTV inspekciju sustava odvodnje. U 11. mjesecu 2023. godine isporučeno je Specijalno kombinirano vozilo za čišćenje sustava odvodnje također i Specijalno vozilo za pražnjenje septičkih i sabirnih jama.

**Komponenta: Izrada i poboljšanje baze podataka**

Usluga je ugovorena u 9. mjesecu 2023. godine. Isporučene su informatičke komponente i završena je izrada baze podataka.

**Aktivnosti na ostalim komponentama; Upravljanje, Nadzor i Vidljivost** provode se kontinuirano kroz cijelo trajanje projekta.

**Sufinanciranje projekta**

**Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.**

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju potpisani su u 6. mjesecu 2020. godine, a sufinanciranje je završeno u 12. mjesecu 2023. godine.

**Nacionalni plan za oporavak i otpornost 2021.-2026.**

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju za **Izgradnju i rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe pod upravljanjem IVKOM-VODE d.o.o. Ivanec** potpisani su u 11. mjesecu 2023. godine, a razdoblje provedbe je do kraja 2025. godine.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju za **Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec** potpisani su u 3. mjesecu 2024. godine, a razdoblje provedbe je do kraja 2025. godine.

Ranko  
Zbodulja

Digitalno  
potpisao: Ranko  
Zbodulja  
Datum: 2024.10.30  
12:31:06 +01'00'