



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/24-01/57  
URBROJ: 2186/12-03/33-24-2

Ivanec, 06. svibnja 2024.

Na temelju članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 21/09, 12/13, 23/13-pročišćeni tekst, 13/18, 8/20, 15/21, 38/21 – pročišćeni tekst, 23/23), gradonačelnik Grada Ivanca donosi

## ZAKLJUČAK

Upućuje se Gradskom vijeću Grada Ivanca Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu, na daljnje razmatranje i prihvaćanje.



GRADONAČELNIK:  
Milorad Batinić

Dostavlja se:

1. Gradsko vijeće Grada Ivanca;
2. Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša, ovdje;
3. Pismohrana, ovdje.



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/24-01/57  
URBROJ: 2186-12-03/33-24-1

Ivanec, 6. svibnja 2024.

Na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 21/09, 12/13, 23/13-pročišćeni tekst, 13/18, 8/20, 15/21, 38/21-pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Ivanca podnosi Gradskom vijeću Grada Ivanca

## IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU

### I. UVOD

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20), Gradsko vijeće Grada Ivanca donijelo je Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu na 23. sjednici Gradskog vijeća Grada Ivanca održanoj 13. prosinca 2022. godine, 1. Izmjene i dopune na 27. sjednici održanoj 17. svibnja 2023. godine, te 2. Izmjene i dopune na 32. sjednici održanoj 14. prosinca 2023. godine.

Programom je utvrđeno održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2023. godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja određeni su poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se podrazumijevaju pod obavljanjem komunalne djelatnosti, na održavanja nerazvrstanih cesta, održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila, održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, održavanje javnih zelenih površina, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, održavanje groblja i krematorija unutar groblja, održavanje čistoće javnih površina, održavanje javne rasvjete, te prigodno uređenje Grada.

Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini planirana su u iznosu od **991.229,37** eura, a realizirana su u iznosu od **884.664,38** eura.

Sukladno članku 74. stavku 1. navedenog Zakona, u nastavku se daje financijski prikaz realizacije Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.

### II. REALIZACIJA PROGRAMA

#### 1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Troškovi održavanja nerazvrstanih cesta procijenjeni su u iznosu od 307.280,55 eura, a realizirani su u iznosu od 275.799,36 eura.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2023. godinu	Realizirano u 2023. godini
1.	Šljunčanje nerazvrstanih cesta, strojno planiranje	54.000,00	49.072,64
2.	Čišćenje odvodnih jaraka, iskop zemljanog materijala sa izradom pokosa	33.180,70	27.520,39

3.	Sanacija oštećenog asfalta sa zamjenom tampona, krpanje udarnih rupa nerazvrst. cesta, izrada muldi	13.272,28	11.668,98
4.	Čišćenje nerazvrstanih cesta od nanosa otpada i mulja poslije većih kiša	6.636,14	5.921,18
5.	Popravak ograda i rubnjaka uz nerazvrstane ceste	6.636,14	1.800,00
6.	Košnja bankina i uklanjanje raslinja uz nerazvrstane ceste u naseljima	20.000,00	19.998,63
7.	Popravak vertikalne i horizontalne signalizacije	19.000,00	17.494,18
8.	Sanacija manjih klizišta	25.000,00	14.671,17
9.	Zimska služba	124.555,29	124.555,29
10.	Uređenje poljskih i šumskih puteva	5.000,00	3.096,90
<b>U K U P N O:</b>		<b>307.280,55</b>	<b>275.799,36</b>

**Obrazloženje izvršenja:** realizacija radova na održavanju nerazvrstanih cesta umanjena je u odnosu na planirana sredstva, a sve prema potrebama i ispostavljenim računima. Šljunčanje nerazvrstanih cesta sa strojnim planiranjem izvršeno je u količini od 1590 t, te su izvršavani i interventni radovi na strojnoj sanaciji makadamskih puteva poslije jačih kiša, a osim navedenih radova realizirani su i sljedeći radovi: Matoševa – sanacija nerazvrstane ceste NC 2-046, Ivanečka Željeznica - sanacija nerazvrstane ceste NC 3-113, i sanacija nerazvrstane ceste NC 2-159, uređenje poljskog puta NC 2-072, Kraševski zvir - sanacija nerazvrstane ceste NC - 058. Iskop i čišćenje odvodnih jaraka izvršeno je u dužini od 6140 m. Sanacija oštećenog asfalta, odnosno krpanje udarnih rupa nerazvrstanih cesta izvršeno je prema potrebama, odnosno prioritetima. Zbog kišnih oborina tijekom godine bilo je potrebno izvršiti radove na sanaciji i čišćenju nerazvrstanih cesta od nanosa otpada i mulja, a realizirani su i radovi na čišćenju kanalisa od nanosa zemlje i lišća u naselju Kaniža i na području naselja Ivanec. Radovi na popravku rubnjaka uz nerazvrstane ceste izvršeni su u Ivanečkoj Željeznici na NC 3-113. Košnja bankina uz nerazvrstane ceste u naseljima realizirana je po potrebi i to u lipnju, srpnju, kolovozu i listopadu u ukupnoj dužini od 82320 m, a radovi na uklanjanju raslinja uz nerazvrstane ceste realizirani su u ukupnoj dužini od 20300 m. U sklopu redovnog održavanja vertikalne signalizacije izvršena je nabava i postava prometnih znakova za klizišta, te je iscrtavanje horizontalne signalizacije na području Grada Ivanca. Sanacija manjih klizišta izvršena je na klizištu nerazvrstane ceste NC 1-015 u Gečkovcu, na klizištu nerazvrstane ceste NC 2-032 u Ivanuševcu, na klizištu nerazvrstane ceste NC 2-084 u Kraševcu, na klizištu nerazvrstane ceste NC 2-156 u Prigorcu. Radovi na zimskoj službi bili su u skladu sa vremenskim uvjetima i podnesenim nalogima izvršenih radova tvrtke Ivkom d.d. Ivanec.

## 2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA

Troškovi održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila procijenjeni su u iznosu od 3.981,68 eura, a realizirani su u iznosu od 3.800,00 eura.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2023. godinu	Realizirano u 2023. godini
1.	Održavanje i uređenje nogostupa i sličnih javno-prometnih površina	3.981,68	3.800,00
<b>U K U P N O:</b>		<b>3.981,68</b>	<b>3.800,00</b>

**Obrazloženje izvršenja:** realizacija radova na održavanju javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila umanjena je u odnosu na planirana sredstva, a realizirani su radovi na sanaciji zaštitne ograde na NC 1-027 u Margečanu i sanaciji postojeće ograde u Radovanu.

## 3. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA

Troškovi održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda procijenjeni su u iznosu od 45.272,28 eura, a realizirani su u iznosu od 35.882,46 eura.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2023. godinu	Realizirano u 2023. godini
------------	--------------	---------------------------	----------------------------

1.	Održavanje i čišćenje slivnika, kanalskih rešetki, cijevi, propusta, otvorenih i zatvorenih kanala, šahtova, rigola, kanalice	32.000,00	26.578,71
2.	Čišćenje potoka i kanala	13.272,28	9.243,75
<b>U K U P N O:</b>		<b>45.272,28</b>	<b>35.822,46</b>

**Obrazloženje izvršenja:** realizacija radova na održavanju građevina javne odvodnje oborinskih voda umanjena je u odnosu na planirana sredstva, te su izvršeni sljedeći radovi: Prigorec, kod igrališta-čišćenje kanala u iznosu od 361,25 eura; Ivanec, uz NC 2-078-čišćenje kanala u iznosu od 722,50 eura; Radovan, Ulica Savica – čišćenje kanala u iznosu od 1.083,75 eura; Pece, čišćenje kanala oborinske odvodnje u iznosu od 325 eura; izrada odvosnje Bedenec u iznosu od 1.321,19 eura; Lukavec uz igralište, čišćenje kanala, u iznosu od 903,12 eura; Margečan, Biškopovec-čišćenje kanala u iznosu od 541,87 eura. Izvršeni su radovi čišćenja korita potoka Bistrica u iznosu od 9.243,75 eura. Izvršena je sanacija propusta na NC 1-013 u Bedenec u iznosu od 21.319,90.

#### 4. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Troškovi održavanja javnih zelenih površina procijenjeni su u iznosu od 266.267,50 eura, a realizirani su u iznosu od 247.207,19 eura.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2023. godinu	Realizirano u 2023. godini
1.	Čišćenje i održavanje travnatih površina	115.000,00	120.814,05
2.	Održavanje ukrasnog i ostalog grmlja	3.716,24	5.554,37
3.	Održavanje živih ograda	2.000,00	1.185,21
4.	Uređivanje drveća	5.000,00	3.708,05
5.	Održavanje cvjetnih gredica i visećih žardinjera	17.917,58	19.845,43
6.	Održavanje staza i parkovnih elemenata	10.000,00	12.094,88
7.	Sadnja trajnog raslinja	1.000,00	0,00
8.	Održavanje javnih zelenih površina malčiranjem	32.000,00	30.275,75
9.	Održavanje rekreacijskih i dječjih igrališta na području Grada Ivanca		
9.1.	Održavanje zelenih površina	66.361,40	51.779,45
9.2.	Održavanje opreme	13.272,28	1.950,00
<b>U K U P N O:</b>		<b>266.267,50</b>	<b>247.207,19</b>

**Obrazloženje izvršenja:** realizacija radova na čišćenju i održavanju javnih površina i radovi na uređenju Grada Ivanca umanjena je u odnosu na planirana sredstva. Izvršeni su uobičajeni radovi prema Programu održavanja javnih zelenih površina. Radovi na malčiranju korovišta izvršeni su na zemljištima u vlasništvu Grada Ivanca u površini od cca 300.000 m<sup>2</sup>. Nabavljene su i montirane klupe i stol u Šabanovoj ulici u iznosu od 900,00 eura.

#### 5. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

Troškovi održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene procijenjeni su u iznosu od 7.500,00 eura, a realizirani su u iznosu od 4.307,51 eura.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2023. godinu	Realizirano u 2023. godini
1.	Održavanje i čišćenje spomenika i spomen-obilježja	3.500,00	2.508,99

2.	Održavanje i čišćenje autobusnih nadstrešnica, pozdravnih tabli na ulazima u grad, oglasnih ploča, panoa sadržaja turističke namjene, ograda i drugih građevina, uređaja i predmeta javne namjene	4.000,00	1.798,52
<b>U K U P N O:</b>		<b>7.500,00</b>	<b>4.307,51</b>
<b>Obrazloženje izvršenja:</b> realizacija radova na održavanju građevina, uređaja i predmeta javne namjene u okviru su planiranih sredstava, odnosno realizirani su prema ispostavljenim računima.			

## 6. ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA UNUTAR GROBLJA

Troškovi održavanja groblja u Ivancu, Prigorcu, Margečanu i Radovanu procijenjeni su u iznosu od 14.500,00 eura, a realizirani su u iznosu od 13.154,38 eura.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2023. godinu	Realizirano u 2023. godini
1.	Groblja u Ivancu, Prigorcu, Margečanu i Radovanu	14.500,00	13.154,38
<b>U K U P N O:</b>		<b>14.500,00</b>	<b>13.154,38</b>
<b>Obrazloženje izvršenja:</b> radovi na održavanju groblja u Ivancu, Prigorcu, Margečanu i Radovanu u okviru su planiranih sredstava, a realizirana je sanacija i zamjena ograde na groblju Margečan u iznosu od 13.154,38 eura.			

## 7. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Troškovi održavanja čistoće javnih površina procijenjeni su u iznosu od 22.789,43 eura, a realizirani su u iznosu od 16.457,24 eura.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2023. godinu	Realizirano u 2023. godini
1.	Čišćenje javno-prometnih površina I. gradske zone	1.459,95	2.185,98
2.	Čišćenje javno-prometnih površina II. gradske zone	3.052,62	2.318,50
3.	Čišćenje javno-prometnih površina III. gradske	1.327,23	737,55
4.	Čišćenje javno-prometnih površina u vanjskim naseljima	3.318,07	1.241,01
5.	Pražnjenje i čišćenje košarica za smeće	6.000,00	4.646,98
6.	Strojno čišćenje javno prometnih površina čistilicom	7.631,56	5.327,22
<b>U K U P N O:</b>		<b>22.789,43</b>	<b>16.457,24</b>
<b>Obrazloženje izvršenja:</b> realizacija radova na održavanju čistoće javnih površina u okviru je planiranih sredstava, a sve prema ispostavljenim računima			

## 8. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Troškovi javne rasvjetе procijenjeni su u iznosu od 299.084,21 eura, a realizirani su u iznosu od 263.773,31 eura.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2023. godinu	Realizirano u 2023. godini
1.	Održavanje javne rasvjetе	55.000,00	43.834,04
2.	Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu	224.084,21	208.464,27
3.	Energetska usluga (ESCO)	0,00	0,00



4.	Energetska usluga ESCO – natječajna dokumentacija i konzalting	8.500,00	0,00
5.	Revizija projektne dokumentacije modernizacije javne rasvjete	11.500,00	11.475,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>299.084,21</b>	<b>263.773,31</b>

**Obrazloženje izvršenja:** radovi na popravku javne rasvjete u okviru su planiranih sredstava, odnosno realizirani su prema ispostavljenim računima za naručeni popravak javne rasvjete. Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu je uvećana zbog poskupljenja električne energije, odnosno prema ispostavljenim računima. S obzirom da su postupci javne nabave za modernizaciju javne rasvjete započeli krajem godine, nije bilo nikakvih troškova na stavkama energetske usluge.

## 9. PRIGODNO UREĐENJE GRADA

Troškovi prigodnog uređenja Grada procijenjeni su u iznosu od 24.553,72 eura, a realizirani su u iznosu od 24.342,93 eura.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2023. godinu	Realizirano u 2023. godini
1.	Božićno i novogodišnje uređenje Grada	24.553,72	24.342,93
<b>UKUPNO:</b>		<b>24.553,72</b>	<b>24.342,93</b>

**Obrazloženje izvršenja:** radovi na božićnom i novogodišnjem uređenju grada izvršeni su u okviru planiranih sredstava, sukladno Ugovoru o prigodnom ukrašavanju Grada Ivanca.

<b>SVEUKUPNO:</b>		<b>991.229,37</b>	<b>884.664,38</b>
-------------------	--	-------------------	-------------------

Iz prikaza planiranih i utrošenih sredstava vidljivo je da je od planiranih 991.229,37 eura za Program održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini utrošeno 884.664,38 eura, te da realizacija Programa iznosi 89,25 %. Odstupanja od Programa pobliže su naznačena po pojedinim djelatnostima.

