



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC

GRADSKO VIJEĆE
Povjerenstvo za praćenje i
izvještavanje o provođenju
Akcijskog plana

KLASA: 300-02/17-01/02
URBROJ: 2186/012-04/16-17/1

Ivanec, 9. ožujka 2017.

Na temelju Odluke o donošenju Akcijskog plana provođenja Strategije razvoja Grada Ivanca za razdoblje 2014.-2020. godine za 2016. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 9/16), Povjerenstvo za praćenje i izvještavanje o provođenju Akcijskog plana podnosi

IZVJEŠĆE
o provođenju Akcijskog plana provođenja Strategije razvoja Grada Ivanca za
razdoblje 2014.-2020. godine za 2016. godinu

Odlukom o donošenju Akcijskog plana provođenja Strategije razvoja Grada Ivanca za razdoblje 2014.-2020. godine za 2016. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 9/16), realizirani su projekti, na način kako slijedi u tabličnom prikazu:

PROJEKT	AKTIVNOSTI	NOSITELJ PROJEKTA/Upra vni odjel zadužen za provedbu i praćenje	PLAN 2016. GODINA	PRORAČUN GRADA IVANCA- PLAN 2016. GODINA	IZVRŠENJE 2016. GODINA
<i>1. Komunalna , prometna i gospodarska infrastruktura</i>			4.421.000,00	4.421.000,00	829.832,63
Nerazvrstana cesta u Gečkovcu	Izrada projektne dokumentacije Odabir izvođača Radovi izgradnje Otkup zemljišta	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	255.000,00	255.000,00	249.838,61

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Prigorcu	Prijava na natječaj Odabir izvođača Radovi izgradnje	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	3.550.000,00	3.550.000,00	1.400,25
Modernizacija nerazvrstanih cesta u MO Iv. Željeznica, Seljanec, Ivanec	Odabir izvođača Radovi izgradnje	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	366.000,00	366.000,00	334.418,81
Nogostup u Ivancu – Rudarska ulica	Izrada projektne dokumentacije Odabir izvođača Radovi izgradnje	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	130.000,00	130.000,00	193.469,22
Nova prometnica-spoj Varaždinska – Jezerski put	Izrada projektne dokumentacije Odabir izvođača Radovi izgradnje Otkup zemljišta	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	120.000,00	120.000,00	50.705,74
2.Energetika			260.000,00	260.000,00	379.322,80
Izgradnja energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete		Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	260.000,00	260.000,00	379.322,80
3.Zaštita okoliša			3.190.000,00	1.680.000,00	2.777.582,06
Sanacija odlagališta Jerovec	Radovi sanacije	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	1.150.000,00	1.150.000,00	473.935,62
Uređenje pristupnih cesta prema odlagalištu	Projektna dokumentacija Odabir izvođača Radovi izgradnje	Grad Ivanec, Ivkom d.d./Upravni odjel za urbanizam, komunalne	200.000,00	200.000,00	28.280,74

		poslove i zaštitu okoliša			
Reciklažno dвориšte građevinskog otpada	Priprema dokumentacije Otkup zemljišta Odabir izvođača Radovi izgradnje	Grad Ivanec, Ivkom d.d./Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	300.000,00	300.000,00	55.044,59
Aglomeracija Ivanec	Izrada dokumentacije Otkup zemljišta	Hrvatske Vode/Ivkom-vode d.o.o./ Grad Ivanec	910.000,00	0,00	1.227.321,11
Uređenje i zaštita vodotoka na području grada	Pripremni radovi Izvođenje radova na uređenju korita potoka na području Grada Ivanca	Hrvatske Vode	630.000,00	0,00	993.000,00
4. Vodoopskrba i odvodnja			5.930.000,00	0,00	1.143.390,57
Rekonstrukcija i izgradnja dobavnog cjevovoda Žgano Vino – Malezova (umjesto toga Hrv. vode financirale 80% vodovodnu mrežu Tužanski Risnjaki)	Izrada dokumentacije Odabir izvođača Radovi na izgradnji	Ivkom-vode/ Hrvatske vode	360.000,00	0,00	90.506,77 787.242,59 UKUPNO: 877.749,36
Sanitarna kanalizacija Bedenec 1. faza	Odabir izvođača Radovi na izgradnji	Ivkom-vode/ Ministarstvo	5.300.000,00	0,00	18.904,00
Oborinska kanalizacija ul. E. Kumičića u Ivancu	Izrada dokumentacije Odabir izvođača Radovi na izgradnji	Ivkom-vode	270.000,00	0,00	246.737,21
5.Društvena i sportska infrastruktura			4.212.790,70	4.212.790,70	3.893.089,18
Zavičajni muzej (Muzej planinarstva)	Izrada dokumentacije Odabir izvođača Radovi na izgradnji	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	960.000,00	960.000,00	1.643.161,62
Izgradnja društvenih	Izrada dokumentacije	Grad Ivanec/Upravni	1.200.000,00	1.200.000,00	551.140,95

domova	Odabir izvođača Radovi na izgradnji	odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu			
Uređenje i energetska obnova društvenih prostorija	Izrada dokumentacije Odabir izvođača	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	332.500,00	332.500,00	38.711,08
Energetska obnova Dječjeg vrtića "Ivančice" Ivanec	Odabir izvođača Radovi na izgradnji	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	1.570.290,70	1.570.290,70	1.564.951,24
Izgradnja dječjeg igrališta	Projektna dokumentacija	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	25.000,00	25.000,00	54.393,75
Zona sporta i rekreacije Jezera	Pripremni radovi	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	50.000,00	50.000,00	0,00
Zona sporta i rekreacije Margečan	Elektroinstalater ski radovi i priključenje	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	15.000,00	15.000,00	0,00
Izgradnja i uređenje sportskih igrališta	Pripremni radovi	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	60.000,00	60.000,00	40.730,54
UKUPNO			18.013.790,70	10.573.790,70	9.023.217,24

Komunalna, prometna i gospodarska infrastruktura

Nerazvrstana cesta u Gečkovcu - Dovršena rekonstrukcija nerazvrstane ceste duljine 245 m', sa uređenjem oborinske odvodnje i novim asfaltnim slojem.

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Prigorcu- Projekt rekonstrukcije nerazvrstane ceste duljine 2.700 m' prijavljen na natječaj za Mjeru 07 – „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Modernizacija nerazvrstanih cesta u MO Ivanečka Željeznica, Seljanec, Ivanec- sukladno zaključenim ugovorima o sufinanciranju asfaltiranja nerazvrstanih cesta, asfaltirane su dionice nerazvrstanih cesta u naseljima Ivanečka Željeznica, Seljanec, Ivanec.

Nogostup u Ivancu- Rudarska ulica- Dovršena izgradnja nogostupa duljine 102 m' sa uređenjem oborinske odvodnje.

Nova prometnica- spoj Varaždinska – Jezerski put – Izrađena projektna dokumentacija i ishodena Lokacijska dozvola, te započeto rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na trasi buduće prometnice.

Energetika

Izgradnja energetske učinkovite i ekološke javne rasvjete- Izgrađena javna rasvjeta u ul. Alojzija Stepinca u Ivancu sa nogostupom, dovršena projektna dokumentacija za izgradnju javne rasvjete uz županijsku cestu Ivanec-Jerovec.

Zaštita okoliša

Sanacija odlagališta Jerovec- aktivnosti na sanaciji odlagališta komunalnog otpada Jerovec realizirani su u većem obimu od planiranih sredstava, radi povećanih troškova aktivnosti na praćenju stanja okoliša u zoni utjecaja odlagališta.

Uređenje pristupnih cesta prema odlagalištu- izrađena projektna dokumentacija za ishođenje Građevinske dozvole.

Reciklažno dvorište građevinskog otpada – dovršena izrada projekta dokumentacije za uređenje i opremanje reciklažnog dvorišta.

Aglomeracija Ivanec- nastavljena izrada projektne dokumentacije, ishodene Lokacijske dozvole.

Uređenje i zaštita vodotoka na području Grada Ivanca – manji zahvati na potocima Kaniža, Vuglovčak, Ivanečka Željeznica, Lukavec, Tužno, te hitne intervencije na sanaciji odrona obale korita rijeke Bednje.

Vodopostroba i odvodnja

Rekonstrukcija i izgradnja dobavnog cjevovoda Žgano Vino-Malezova- izrađena projektna dokumentacija, ishoda Građevinska dozvola.

Izgradnja vodovodne mreže u Cerju Tužno – Tužanski Risnjaki - izgrađena vodovodna mreža duljine 4.780 m.

Sanitarna kanalizacija Bedenec 1. faza- izrađena projektna dokumentacija, proveden postupak javne nabave za izvođenje radova.

Oborinska kanalizacija ul. E. Kumičića u Ivancu- izrađena projektna dokumentacija, ishoda Građevinska dozvola, izvedena oborinska kanalizacija duljine 222 m.

Društvena i sportska infrastruktura

Zavičajni muzej (Muzej planinarstva)-

Tijekom 2016. dovršena je I. faza gradnje Muzeja , kojim su obuhvaćeni slijedeći radovi: stolarski, limarski, bravarski, podopolagački, keramičarski, strojarstvo- instalacija grijanja i hlađenja, instalacije vodovoda i kanalizacije, te elektro radovi sa rasvjetom zaštite od požara, u ukupnoj vrijednosti investicije od 1.643.161,62 HRK, od čega sredstva Ministarstva kulture iznose 800.000,00 HRK.

Izgradnja društvenih domova

Nastavak projekta izgradnje društvene infrastrukture s ciljem ostvarivanja ujednačenog razvoja svih naselja na administrativnom području Grada Ivanca. Tijekom 2016. godine nakon provedenog postupka nabave izvršeni su radovi na I. fazi izgradnje Društvenih domova Kaniža i Osečka, kojim radovima su izvedeni građevinski i obrtnički radovi, te ugrađena stolarija i izgrađeno krovište. Istovremeno je dovršena projektna dokumentacija i ishoda dozvola za građenje doma u Naselju Škriljevec.

Uređenje i energetska obnova društvenih prostorija

Da bi se moglo pristupiti uređenju društvenih prostorija namijenjenih za radu udruga s područja Grada Ivanca („braniteljska zgrada“) obzirom da se radi o prostoru javne namjene potrebno je bilo ishoditi projektnu dokumentaciju kao posebne uvjete građenja javno pravnih tijela, te izraditi projektantske troškovnike, na temelju kojih će se moći provesti postupci nabave i prići izvođenju radova na uređenju prostora.

Energetska obnova Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec

Energetska obnova Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec, nositelj kojeg projekta je bio Grad Ivanec, odvijala se sukladno potpisanom Ugovoru o **UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKTE KOJI SE FINANCIRAJU IZ EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2014.–2020**, potpisanog između Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te korisnika sredstava Grada Ivanca. Radovi na energetskej obnovi završeni su u listopadu 2016.g. , a nakon toga ishodena je uporabna dozvola za objekta javne namjene. Ukupna investicija je iznosila 1.564.951,24 HRK.

Izgradnja dječjeg igrališta- tijekom izvještajnog razdoblja dječje igralište u MO Osečka opremljeno je igračkama, te je izrađena projektna dokumentacija za uređenje dječjih igrališta u Radovanu i u ul. E. Kumičića u Ivancu.

Izgradnja i uređenje sportskih igrališta

Nakon otkupa potrebnog zemljišta u prethodnom razdoblju u ovom izvještajnom razdoblju izrađeno je idejno rješenje za Rekreatijski centar Lančić – Knapić, te ishodne potrebne geodetske podloge i snimke, koje su podloga za izradu Idejnog i nastavno Glavnog projekta Zone.

Tijekom izvještajnog razdoblja izrađena je projektna dokumentacija rasvjete nogometnih igrališta Ivanec i Margečan.

POVJERENSTVO:

Stjepan Vincek



Marina Držaić



Maja Darabuš



Lana Labaš

