



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/20-01/84
URBROJ: 2186/012-03/01-20-2

Ivanec, 19. svibnja 2020.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 35. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/09, 12/13, 23/13 – pročišćeni tekst, 13/18, 8/20), Gradsko vijeće Grada Ivanca na 35. sjednici održanoj 19. svibnja 2020. godine, usvaja

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU**

1. UVOD

Sukladno odredbi članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2019. godinu donesen je na 18. sjednici Gradskog vijeća održanoj 30. studenoga 2018. godine, I. Izmjene i dopune na 23. sjednici održanoj 24. svibnja 2019. godine, II. Izmjene i dopune na 28. sjednici održanoj 25. studenoga 2019. godine.

Sukladno članku 71. navedenog Zakona, u nastavku se daje financijski prikaz realizacije Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

2. OSTVARENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. JAVNE POVRŠINE

Troškovi gradnje javnih površina u 2019. godini planirani su u iznosu od **1.763.000,00** kuna, a realizirani su u iznosu od **1.578.421,47** kuna.

Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova	Planirano za 2019. godinu	Izvršeno u 2019. godini
JAVNE POVRŠINE	1.763.000,00	1.578.421,47
1. GRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA	368.000,00	364.335,85
1. Uređenje dječjih igrališta na području Grada Ivanca	368.000,00	364.335,85
1.1. Projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00
1.2. Gradnja	85.000,00	81.335,85
1.3. Oprema	273.000,00	273.000,00
2. GRADNJA I UREĐENJE TRGOVA I PARKOVA	621.000,00	566.175,00
2.1. Uređenje Malog parka u Ivancu	10.000,00	10.000,00
2.1.1. Oprema	10.000,00	10.000,00
2.2. Glavni gradski trg	15.000,00	13.050,00
2.2.1. Glavni projekt	0,00	0,00
2.2.2. Geodetski projekt - izmjena	15.000,00	13.050,00

2.3. Rekonstrukcija poligona kod Osnovne škole	41.000,00	33.750,00
2.3.1. Gradnja	0,00	0,00
2.3.2. Oprema	0,00	0,00
2.3.3. Nadzor	0,00	0,00
2.3.4. Projektna dokumentacija	41.000,00	33.750,00
2.4. Trg u Margečanu	60.000,00	56.875,00
2.4.1. Gradnja	0,00	0,00
2.4.2. Nadzor	0,00	0,00
2.4.3. Projektna dokumentacija	60.000,00	56.875,00
2.5. Tržnica	40.000,00	0,00
2.5.1. Projektna dokumentacija	40.000,00	0,00
2.6. Glavni gradski park	455.000,00	452.500,00
2.6.1. Revitalizacija parka u glavnom parku	425.000,00	423.000,00
2.6.2. Očuvanje genoma ivanečke lipe - kloniranje	17.000,00	17.000,00
2.6.3. Nadzor	13.000,00	12.500,00
3. GRADNJA I UREĐENJE GROBLJA	749.000,00	635.410,62
3.1. Gradnja i uređenje groblja – Ivanec	329.000,00	326.243,75
3.1.1. Gradnja	327.000,00	326.243,75
3.1.2. Geodetski elaborat	2.000,00	0,00
3.2. Gradnja i uređenje groblja – Radovan, Margečan, Prigorec	337.000,00	228.625,00
3.2.1. Gradnja	285.000,00	226.625,00
3.2.2. Projektna dokumentacija (proširenje groblja Margečan)	50.000,00	0,00
3.2.3. Geodetska mjerenja groblja Margečan - klizište	2.000,00	2.000,00
3.3. Gradnja i uređenje groblja u Kamenici – grobna kuća	33.000,00	32.487,37
3.3.1. Kapitalna donacija	33.000,00	32.487,37
3.4. Gradnja groblja – grobnice i okviri	50.000,00	48.054,50
3.4.1. Gradnja	50.000,00	48.054,50
4. BEŽIČNI INTERNET	25.000,00	12.500,00
4.1. WIFI4EU – projekt bežičnog interneta na javnim površinama	25.000,00	12.500,00

Obrazloženje izvršenja:

2019. godine izrađen je tipski projekt uređenja dječjih igrališta, uređeno je dječje igralište u ulici E. Kumičića u Ivancu, te dječja igrališta u naseljima Jerovec, Ivanečka Željeznica, Gačice, Gečkovec, Vitešinec, Kaniža i Salinovec.

U Malom parku u Ivancu postavljene su dvije klupe.

Za potrebe ishoda Lokacijske dozvole bilo je potrebno izmijeniti geodetski projekt.

Tijekom 2019. godine dovršena je projektna dokumentacija za uređenje skate parka i biciklističkog poligona kod Osnovne škole u Ivancu.

Dovršen je glavni projekt za uređenje trga u Margečanu, i pokrenut postupak ishoda građevinske dozvole.

Stavka tržnice – projektna dokumentacija nije realizirana jer je za izradu konceptijskog rješenja uređenja tržnice bio potreban i plan budućeg uređenja autobusnog kolodvora, a koji nije dostavljen od strane vlasnika kolodvora, te Grad Ivanec nije imao sve potrebne elemente za početak izrade projektna dokumentacije za tržnicu.

Na grobljima u Ivancu, Margečanu, Radovanu i Prigorecu izvodili su se radovi sukladno višegodišnjem planu uređenja groblja, a koji su se odnosili uglavnom na uređenje pješačkih staza. S obzirom na to da dio stanovnika s područja Grada Ivanca koristi groblje u Kamenici, Grad Ivanec sufinancira radove na uređenju grobne kuće.

Za potrebe EU projekta besplatnog bežičnog interneta na javnim površinama, izrađena je projektna dokumentacija i započela priprema za raspisivanje natječaja.

Stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa za izvedene radove i usluge.

2. PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

Troškovi gradnje prometnica i prometnih površina u 2019. godini planirani su u iznosu od **10.961.000,00** kuna, a realizirani su u iznosu od **9.872.384,86** kuna.

Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova	Planirano za 2019. godinu	Izvršeno u 2019. godini
PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE	10.961.000,00	9.872.384,86
1. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, PROMETNIH POVRŠINA I NOGOSTUPA	7.711.000,00	7.026.308,47
1. Oborinska odvodnja uz ŽC 2101 u Bedencu	250.000,00	247.830,27
1.1. Gradnja – pomoć ŽUC-u	250.000,00	247.830,27
2. Autobusna stajališta	345.000,00	305.203,12
2.1. Gradnja	180.000,00	179.331,00
2.2. Projektna dokumentacija	25.000,00	22.000,00
2.3. Otkup zemljišta	125.000,00	99.247,12
2.4. Geodetski radovi	15.000,00	4.625,00
3. Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Prigorcu NC 1-018 u Prigorcu i izgradnja parkirališta	3.303.000,00	3.206.529,06
3.1. Gradnja	3.255.000,00	3.174.804,95
3.2. Nadzor	28.000,00	27.898,76
3.3. Ostali troškovi na provedbi projekta	20.000,00	3.825,35
4. Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste	2.192.000,00	2.066.098,26
4.1. Projektna dokumentacija	87.000,00	65.000,00
4.2. Gradnja	2.045.000,00	1.973.598,26
4.3. Nadzor	60.000,00	27.500,00
5. Nerazvrstane ceste u Bedencu – oborinska odvodnja	0,00	0,00
5.1. Projektna dokumentacija	0,00	0,00
6. Parkiralište - groblje Ivanec	345.000,00	58.875,00
6.1. Gradnja – I. faza	0,00	0,00
6.2. Otkup zemljišta	285.000,00	0,00
6.3. Glavni projekt	60.000,00	58.875,00
7. Prometnica i parkiralište iza FINA-e u Ivancu	707.000,00	682.713,66
7.1. Gradnja	600.000,00	585.724,96
7.2. Nadzor	13.000,00	12.375,00
7.3. Glavni projekt	24.000,00	23.125,00
7.4. Otkup zemljišta	70.000,00	61.488,40
8. Proširenje ul. A. Cesarca u Ivancu	65.000,00	0,00
8.1. Projektna dokumentacija	65.000,00	0,00
9. Nogostup u ul. P. Preradovića (MUP)	3.000,00	2.250,00
9.1. Izrada troškovnika za javni poziv	3.000,00	2.250,00
10. Evidentiranje nerazvrstanih cesta	107.000,00	107.750,00
10.1. Geodetski elaborati izvedenog stanja	107.000,00	107.750,00
11. Oborinska odvodnja u Poslovnoj zoni Ivanec	261.000,00	218.028,75
11.1. Gradnja	261.000,00	218.028,75
12. Rekonstrukcija potpornog zida na parkiralištu kod društvenog doma Knapić	114.000,00	112.988,99
12.1. Gradnja	104.000,00	103.238,99
12.2. Projektna dokumentacija	10.000,00	9.750,00
13. Oborinska odvodnja u Prigorcu	19.000,00	17.840,00
13.1. Gradnja	19.000,00	17.840,00
14. Parkiralište kod stadiona u Ivancu	0,00	201,36
14.1. Ostali troškovi – vodni doprinos	0,00	201,36
2. MODERNIZACIJA - ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	3.250.000,00	2.846.076,39
2.1. Modernizacija u MO Ivanec	1.302.800,00	1.148.871,80
- Ul. Lj. Gaja		
- A. Mihanovića		
- Spoj V. Nazora - L. Šabana (osnovna škola)		
- L. Šabana (staza i parkiralište)		
- Frankopanska ulica		
2.1.2. Gradnja	1.278.000,00	1.124.438,14
2.1.2. Nadzor	24.800,00	24.433,66
2.2. Modernizacija u MO Prigorec	152.000,00	151.054,04

2.2.1. Gradnja	149.000,00	147.822,13
2.2.2. Nadzor	3.000,00	3.231,91
2.3. Modernizacija u MO Lukavec	183.000,00	166.486,63
2.3.1. Gradnja	180.000,00	162.920,60
2.3.2. Nadzor	3.600,00	3.566,03
2.4. Modernizacija u MO Cerje Tužno	509.300,00	343.069,48
2.4.1. Gradnja	500.000,00	333.773,40
2.4.2. Nadzor	9.300,00	9.296,08
2.5. Modernizacija u MO Gačice	408.500,00	407.412,66
2.5.1. Gradnja	400.000,00	398.701,10
2.5.2. Nadzor	8.500,00	8.711,56
2.6. Modernizacija u MO Stažnjevec	76.900,00	71.137,75
2.6.1. Gradnja	75.000,00	69.480,66
2.6.2. Nadzor	1.900,00	1.657,09
2.7. Modernizacija u MO Iv. Vrhovec	27.600,00	23.031,38
2.7.1. Gradnja	27.000,00	22.539,30
2.7.2. Nadzor	600,00	492,08
2.8. Modernizacija u MO Horvatsko	117.000,00	118.188,63
2.8.1. Gradnja	115.000,00	115.661,43
2.8.2. Nadzor	2.000,00	2.527,20
2.9. Modernizacija u MO Margečan	19.500,00	18.724,61
2.9.1. Gradnja	19.000,00	18.323,66
2.9.2. Nadzor	500,00	400,95
2.10. Modernizacija u MO Radovan	178.500,00	154.134,55
2.10.1. Gradnja	175.000,00	150.841,90
2.10.2. Nadzor	3.500,00	3.292,65
2.11. Modernizacija u MO Jerovec	116.400,00	115.679,62
2.11.1. Gradnja	114.000,00	113.201,01
2.11.2. Nadzor	2.400,00	2.478,61
2.12. Modernizacija u MO Ribić Breg	43.000,00	31.063,03
2.12.1. Gradnja	42.000,00	30.400,85
2.12.2. Nadzor	900,00	662,18
2.13. Troškovnici	7.000,00	6.500,00
2.14. Modernizacija u MO Ivanečka Željeznica	115.000,00	97.222,21
2.14.1. Gradnja	115.000,00	97.222,21

Obrazloženje izvršenja:

2019. godine započelo je uređenje oborinske odvodnje županijske ceste u Bedencu, u zoni izvođenja radova na sanitarnoj kanalizaciji naselja Bedenec, a koje radove sufinancira Grad Ivanec.

Za uređenje autobusnog stajališta u Jerovcu izrađena je projektna dokumentacija, te su uređena autobusna stajališta u Lovrečanu i Ribić Bregu. Dovršen je otkup zemljišta za stajališta u Ribić Bregu i Seljancu.

Završeni su svi radovi na EU projektu rekonstrukcije nerazvrstane ceste u Prigorcu, asfaltirano je 1.200 m ceste i uređeno 1.500 m makadama, sa oborinskom odvodnjom, te je uređeno novo parkiralište sa 65 parkirnih mjesta.

Završena je sanacija klizišta na nerazvrstanim cestama u Gačicama (Gužvinci) i u Margečanu (Cyjetna ulica), te je izvedena većina radova na sanaciji klizišta u Salinovcu (Severin-Šatornjak), a započeta je i izrada projektne dokumentacije za sanaciju klizišta u Vuglovcu.

Završena je projektna dokumentacija za izgradnju pristupne prometnice i parkirališta za groblje u Ivancu.

2019. godine izrađen je glavni projekt, ishodena građevinska dozvola, te je izgrađeno parkiralište iza FINA-e u Ivancu.

Evidentirano je 7.8 km nerazvrstanih cesta, u naseljima Ivanec (ulice Zeleni dol – odvojak, odvojak Frankopanske, Fallerove), Ivanečkoj Željeznici, Prigorcu, Jerovcu, Ribić Bregu, Lančiću, Knapiću, Radovan, Lovrečanu, Osečkoj, Stažnjevcu i Cerju Tužnom.

Dovršeni su radovi na oborinskoj odvodnji u Poslovnoj zoni Ivanec.

Rekonstruiran je dotrajali potporni zid na parkiralištu kod društvenog doma u Knapiću.

Tijekom 2019. godine u suradnji sa ŽUC-om uređena je oborinska odvodnja u Prigorcu.

Modernizirano je više od 5 km nerazvrstanih cesta, u Mjesnim odborima Prigorec, Lukavec, Cerje Tužno, Gačice, Stažnjevec, Ivanečki Vrhovec, Horvatsko, Margečan, Radovan, Jerovec, Ribić Breg i Ivanečkoj Željeznici. Rekonstruirana je i dionica ulice Lj. Gaja u Ivancu, od raskrižja sa ul. V. Nazora do ul. L. Šabana, sa modernizirane su i dionice u ulicama A. Mihanovića, L. Šabana, Frankopanska ulica.

Zbog postupka uvođenja imovinskih odnosa nisu realizirane stavke na izradi projektne dokumentacije za proširenje ulice A. Cesarca i parkirališta – groblje Ivanec.

Iako Programom stavka parkirališta kod stadiona u Ivancu nije bila planirana, zbog fakturiranja troškova vodnog doprinosa u 2019. godini, te posljedično potrebnog usklađenja Programa sa ostalim dijelovima Proračuna Grada Ivanca za 2019. godinu, potrebno je u izvršenje Programa uključiti i ove troškove.

Stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa za izvedene radove i usluge.

3. JAVNA RASVJETA

Troškovi javne rasvjete u 2019. godini planirani su u iznosu od **705.000,00** kuna, a realizirani su u iznosu od **655.220,39** kuna.

Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova	Planirano za 2019. godinu	Izvršeno u 2019. godini
JAVNA RASVJETA	705.000,00	655.220,39
1. Javna rasvjeta u ul. P. Preradovića u Ivancu	220.000,00	215.502,13
1.1. Gradnja	212.000,00	209.252,13
1.2. Nadzor	8.000,00	6.250,00
2. Dopuna javne rasvjete na području Grada Ivanca	165.000,00	123.134,63
2.1. Dopuna	165.000,00	123.134,63
3. Osvjetljavanje pješačkih prijelaza	267.000,00	266.049,25
3.1 Projektna dokumentacija	8.000,00	8.000,00
3.2. Gradnja	253.000,00	252.049,25
3.3. Nadzor	6.000,00	6.000,00
4. Javna rasvjeta uz NC u Prigorcu	20.000,00	18.430,63
4.1. Pripremni radovi	20.000,00	18.430,63
5. Javna rasvjeta javne površine u Gačicama	33.000,00	32.103,75
5.1. Gradnja	33.000,00	32.103,75

Obrazloženje izvršenja:

2019. godine započela je izgradnja javne rasvjete u ulici P. Preradovića u Ivanču, postavljeno je 9 stupova i 250 m' podzemnih instalacija.

U Mjesnim odborima Gačice, Stažnjevec, Prigorec, Ivanec, Ivanečka Željeznica, Punikve, Bedenec, Cerje Tužno, Kaniža, Lovrečan, Radovan i Knapić dopunjavana je javna rasvjeta.

Za potrebe povećanja sigurnosti na pješačkim prijelazima, izrađena je projektna dokumentacija, te su dodatno osvijetljeni prioritetni pješački prijelazi u Ivanču, sa 41 specijalnom svjetiljkom.

Za potrebe dodatnih sadržaja i buduće javne rasvjete novog parkirališta u Prigorcu, izvedeni su pripremni radovi.

U Gačicama je postavljena javna rasvjeta javne površine (igralište).

Stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenim računima za izvedene radove.

4. GRADNJA I UREĐENJE OBJEKATA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Troškovi na gradnji i uređenju objekata za odlaganje komunalnog otpada u 2019. godini planirani su u iznosu od **250.000,00** kuna, a realizirani su u iznosu od **193.779,56** kuna.

Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova	Planirano za 2019. godinu	Izvršeno u 2019. godini
GRADNJA GRAĐEVINA I NABAVA OPREME ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	250.000,00	193.779,56
1. Odlagalište komunalnog otpada «Jerovec»	50.000,00	21.100,00
1.1. Sanacija i nadzor – kapitalna donacija	50.000,00	21.100,00
2. Objekti za gospodarenje otpadom – reciklažno dvorište građevinskog otpada	200.000,00	172.679,56
2.1. Gradnja – kapitalna donacija	200.000,00	172.679,56

Obrazloženje izvršenja:

Tijekom 2019. godine na odlagalištu komunalnog otpada u Jerovcu provodio se stalni monitoring (zrak i vode).

Izvedeni su pripremni radovi na budućem reciklažnom dvorištu građevinskog otpada u Jerovcu.

Stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa.

5. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Prvobitnim Programom za 2019. godinu planirani su troškovi na gradnji i uređenju objekata za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, međutim kasnijim Izmjjenama i dopunama Programa nisu više predviđena nikakva sredstva jer je iz dinamike projekta aglomeracije Ivanec bilo razvidno da neće biti nikakvih troškova koji bi teretili Grad Ivanec.

Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova	Planirano za 2019. godinu	Izvršeno u 2019. godini
ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	0,00	0,00
1. Projekt sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Ivanec	0,00	0,00
1.1. Gradnja – kapitalna donacija	0,00	0,00

Obrazloženje izvršenja:

Nije bilo troškova.

SVEUKUPNO	13.679.000,00	12.299.806,28
------------------	----------------------	----------------------

Iz prikaza planiranih i utrošenih sredstava vidljivo je da je od planiranih 13.679.000,00 kuna za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini utrošeno 12.299.806,28 kuna, te da realizacija Programa iznosi 90%.

Odstupanja od Programa pobliže su naznačena po pojedinim djelatnostima odnosno objektima i uređajima komunalne infrastrukture.

Ovo Izvješće objaviti će se u „Službenom vjesniku“ Varaždinske županije.

