



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
GRAD IVANEC

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/20-01/83  
URBROJ: 2186/12-03/22-20-2

Ivanec, 19. svibnja 2020.

Na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 21/09, 12/13, 23/13-pročišćeni tekst, 13/18, 8/20), Gradsko vijeće Grada Ivanca na 35. sjednici održanoj 19. svibnja 2020. godine, usvaja

### IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU

#### 1. UVOD

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20), Gradsko vijeće Grada Ivanca donijelo je Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu na 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Ivanca održanoj 30. studenog 2018. godine, 1. Izmjene i dopune na 23. sjednici održanoj 24. svibnja 2019. godine, te 2. Izmjene i dopune na 28. sjednici održanoj 25. studenog 2019. godine.

Programom je utvrđeno održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2019. godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja određeni su poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se podrazumijevaju pod obavljanjem komunalne djelatnosti održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje i održavanje javnih prometnih i zelenih površina, spomenika i spomen-obilježja, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje cesta i javnih površina u gospodarskim zonama, čišćenje potoka i kanala, održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije za javnu rasvjetu, prigodno uređenje grada, održavanje groblja, održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme, te sanaciju divljih deponija.

Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini planirana su u iznosu od **4.864.107,26** kuna, a realizirana su u iznosu od **4.493.690,41** kuna, sa strukturom prihoda iz sljedećih izvora:

Prihodi	Planirano za 2019.	Realizirano u 2019.
- komunalna naknada	3.420.758,74 kuna	3.333.221,27 kuna
- doprinos za šume	17.954,44 kuna	0,00 kuna
- sanacija štete na javnim površinama	30.000,00 kuna	21.942,50 kuna
- prihodi od poreza	1.395.394,08 kuna	1.138.526,64 kuna

Sukladno članku 74. stavku 1. navedenog Zakona, u nastavku se daje financijski prikaz realizacije Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

## 2. REALIZACIJA PROGRAMA

### 2.1. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I RADOVI NA UREĐENJU GRADA IVANCA

Troškovi čišćenja i održavanja javnih površina i radovi na uređenju Grada Ivanca procijenjeni su u iznosu od 992.168,63 kuna, a realizirani su u iznosu od 823.818,30 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2019. godinu	Realizirano u 2019. godini
<b>1. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I RADOVI NA UREĐENJU GRADA IVANCA</b>			
A) RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA			
1.	Čišćenje i održavanje travnatih površina	260.000,00	262.217,19
2.	Održavanje ukrasnog i ostalog grmlja	23.500,10	23.050,07
3.	Održavanje živih ograda	31.925,00	31.727,76
4.	Uređivanje drveća	55.000,00	49.819,35
5.	Održavanje cvjetnih gredica i visećih žardinjera	96.999,03	100.678,20
6.	Održavanje staza i parkovnih elemenata	31.000,50	12.001,23
7.	Sadnja trajnog raslinja	20.000,00	3.250,00
8.	Održavanje javnih zelenih površina malčiranjem	180.000,00	150.974,78
9.	Održavanje zelenih površina dječjih igrališta na području Grada Ivanca	62.500,00	38.549,58
<b>U K U P N O:</b>		<b>760.924,63</b>	<b>672.268,16</b>
B) RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA			
1.	Ručno čišćenje javno-prometnih površina I. gradske zone	8.470,00	9.740,50
2.	Ručno čišćenje javno-prometnih površina II. gradske zone	22.936,25	22.936,26
3.	Ručno čišćenje javno-prometnih površina III. gradske zone	8.893,75	8.893,75
4.	Ručno čišćenje javno-prometnih površina u vanjskim naseljima	20.744,00	20.744,00
5.	Svakodnevno pražnjenje košarica za smeće	30.200,00	33.200,00
<b>U K U P N O:</b>		<b>91.244,00</b>	<b>95.514,51</b>
C) RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU SPOMENIKA I SPOMEN-OBILJEŽJA			
1.	Čišćenje i održavanje spomenika i spomen-obilježja	140.000,00	56.035,63
<b>U K U P N O:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>56.035,63</b>
<b>S V E U K U P N O:</b>		<b>992.168,63</b>	<b>823.818,30</b>

**Obrazloženje izvršenja:** realizacija radova na čišćenju i održavanju javnih površina i radovi na uređenju Grada Ivanca umanjena je u odnosu na planirana sredstva. Osim uobičajenih radova, a prema Programu izvršeno je rušenje drveća u Dječjem vrtiću „Ivančice“; sanacija spomen obilježja poginulim braniteljima Domovinskog rata na Trgu hrvatskih ivanovaca u Ivancu; radovi na malčiranju korovišta izvršeni su na zemljištima u vlasništvu Grada Ivanca u površini od 242 009 m<sup>2</sup>.

## 2.2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Troškovi održavanja nerazvrstanih cesta procijenjeni su u iznosu od 1.713.988,38 kuna, a realizirani su u iznosu od 1.632.781,08 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2019. godinu	Realizirano u 2019. godini
1.	Šljunčanje nerazvrstanih cesta, strojno planiranje	380.000,00	342.012,35
2.	Čišćenje odvodnih jaraka, iskop zemljanog materijala sa izradom pokosa	165.000,00	161.343,75
3.	Sanacija oštećenog asfalta sa zamjenom tampona, krpanje udarnih rupa nerazvrst. cesta, izrada muldi	220.000,00	200.643,26
4.	Oborinska odvodnja-čišćenje i sanacija slivnika i zacijevljenih kanala, popravak cijevnih propusta	260.000,00	301.554,19
5.	Čišćenje nerazvrstanih cesta od nanosa otpada i mulja poslije većih kiša	30.000,00	29.700,07
6.	Popravak ograda i rubnjaka uz nerazvrstane ceste	25.000,00	15.877,50
7.	Košnja bankina uz nerazvrstane ceste u naseljima	75.000,00	70.170,25
8.	Popravak vertikalne i horizontalne signalizacije	100.000,00	84.796,83
9.	Sanacija manjih klizišta	15.000,00	994,50
10.	Zimska služba	403.988,38	403.988,38
11.	Održavanje i uređenje nogostupa i sličnih javno-prometnih površina	40.000,00	21.700,00
<b>U K U P N O:</b>		<b>1.713.988,38</b>	<b>1.632.781,08</b>

**Obrazloženje izvršenja:** realizacija radova na održavanju nerazvrstanih cesta umanjena je u odnosu na planirana sredstva, a sve prema potrebama i ispostavljenim računima. Šljunčanje nerazvrstanih cesta sa strojnim planiranjem izvršeno je u količini od 785 m<sup>3</sup>. Zbog većih kišnih oborina tijekom godine bilo je potrebno izvršiti radove na sanaciji i poravnanju nerazvrstanih cesta. Također su izvršeni radovi na proširenju jednog dijela ulice Biškopovec u Margečanu. U Prigorcu je izvršena sanacija potpornog zida na dijelu NC 1-018 kod izvora Bijeli Zdenci. Iskop i čišćenje odvodnih jaraka izvršeno je u dužini od 8395 m. Sanacija oštećenog asfalta, odnosno krpanje udarnih rupa nerazvrstanih cesta izvršeno je prema potrebama, odnosno prioritetima, a izvršeni su i sljedeći radovi: Knapić-izrada asfaltne mulde u dužini od 280 m na NC 2-152; sanacija asfalta parkirališta kod gradske vijećnice na Trgu hrvatskih ivanovaca u Ivancu. Oborinska odvodnja: Gečkovec-sanacija propusta na NC 3-055; Gečkovec-Vuglovec-sanacija propusta kod igrališta; Bedenec-čišćenje kanala oborinske odvodnje u dužini od 150 m na NC 3-021; Bedenec-čišćenje kanala oborinske odvodnje u dužini od 190 m na NC 3-027; Ivanec-čišćenje kanala oborinske odvodnje u dužini od 280 m na NC 2-078; Ivanec-sanacija zacijevljenja oborinske odvodnje na spoju ulica A. Mihanovića i Ak. M. Maleza; Horvatsko-sanacija propusta na NC 2-115; Cerje Tužno-sanacija propusta na NC 3-154; Punikve-sanacija propusta na NC 3-263; Ivanec, A. G. Matoša-sanacija oborinske odvodnje; Ivanec, N. Fallera-sanacija oborinske odvodnje; Knapić-sanacija oborinske odvodnje na NC 2-145; Knapić-sanacija oborinske odvodnje na NC 2-155; Ivanec, Zavojna-sanacija oborinske odvodnje; Vitešinec-sanacija oborinske odvodnje na spoju NC 2-187 i LC 25197; Ivanec, Kalnička-sanacija oborinske odvodnje; Prigorec-sanacija oborinske odvodnje u odvojkju Sevri; Prigorec-sanacija oborinske odvodnje na NC 1-018. Čišćenje nerazvrstanih cesta bilo je potrebno izvršiti poslije većih kiša, odnosno nanosa šljunka i mulja. Radovi na popravku ograda uz nerazvrstane ceste izvršeni su u Željeznici na NC 3-113. Košnja bankina uz nerazvrstane ceste u naseljima realizirana je po potrebi i to u svibnju, srpnju i listopadu u ukupnoj dužini od 98490 m. U sklopu redovnog održavanja izvršena je postava 9 komada prometnih znakova STOP na području grada, izvršena je nabava i postava 1 prometnog zrcala, izvršena je sanacija i zaštita 12 komada oglasnih ploča, te je izvršena zamjena 10 komada pozdravnih ploča na prometnim ulazima u Grad Ivanec. Sanacija manjih klizišta izvršena je na klizištu nerazvrstane ceste NC 1-033 u Škriljevcu. Radovi na zimskoj službi bili su u skladu sa vremenskim uvjetima i podnesenim nalogima izvršenih radova tvrtke Ivkom d.d. Ivanec. Pod radovima na održavanju i uređenju nogostupa i sličnih javno-prometnih površina realizirana je sanacija parapeta kod Malog parka u Ivancu, te čišćenje nogostupa od zemlje u ulici R. Rajtera u Ivancu.

### 2.3. ODRŽAVANJE CESTA I JAVNIH POVRŠINA U GOSPODARSKIM ZONAMA

Troškovi održavanja cesta i javnih površina u gospodarskim zonama procijenjeni su u iznosu od 50.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 32.345,88 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2019. godinu	Realizirano u 2019. godini
1.	Održavanje cesta i javnih površina u gospodarskim zonama	50.000,00	32.345,88
U K U P N O:		50.000,00	32.345,88
<b>Obrazloženje izvršenja:</b> radovi na održavanju cesta i javnih površina u gospodarskim zonama izvršeni su u okviru planiranih sredstava, te su u skladu s ispostavljenim računima.			

### 2.4. ČIŠĆENJE POTOKA I KANALA

Troškovi čišćenja potoka i kanala procijenjeni su u iznosu od 113.950,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 112.700,00 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2019. godinu	Realizirano u 2019. godini
1.	Čišćenje potoka i kanala	113.950,00	112.700,00
U K U P N O:		113.950,00	112.700,00
<b>Obrazloženje izvršenja:</b> radovi na čišćenju potoka i kanala izvršeni su u okviru planiranih sredstava. Izvršeni su radovi na čišćenju korita potoka Bistrica u dužini od 800 metara u ulici Bistrica i ulici R. Rajtera u Ivancu; radovi na čišćenju korita potoka Bukovec u Kaniži u dužini od 260 metara; radovi na čišćenju korita kanala „Jarak Krči“ u naselju Ivanec u dužini od 270 metara; radovi na čišćenju kanala u naselju Ivanečki Vrhovec u dužini od 70 metara; radovi na čišćenju kanala u naselju Jerovec (Kuljevcica) u dužini od 140 metara.			

### 2.5. JAVNA RASVJETA

Troškovi javne rasvjete procijenjeni su u iznosu od 1.485.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 1.445.607,40 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2019. godinu	Realizirano u 2019. godini
1.	Održavanje javne rasvjete	385.000,00	326.797,82
2.	Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu	1.100.000,00	1.118.809,58
U K U P N O:		1.485.000,00	1.445.607,40
<b>Obrazloženje izvršenja:</b> radovi na popravku javne rasvjete u okviru su planiranih sredstava, odnosno realizirani su prema ispostavljenim računima za naručeni popravak javne rasvjete, a izvršeni su i sljedeći radovi: uređenje postojeće javne rasvjete u ulici Dr. Đure Arnolda u Ivancu iza FINE zbog rekonstrukcije ulice; izmještanje postojećih stupova javne rasvjete u ulici Ljudevita Gaja u Ivancu zbog rekonstrukcije ulice; Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu je u okviru planiranih sredstava, odnosno prema ispostavljenim računima.			

## 2.6. PRIGODNO UREĐENJE GRADA

Troškovi prigodnog uređenja grada procijenjeni su u iznosu od 119.000,25 kuna, a realizirani su u iznosu od 119.000,25 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2019. godinu	Realizirano u 2019. godini
1.	Božićno i novogodišnje uređenje Grada	119.000,25	119.000,25
U K U P N O:		119.000,25	119.000,25
<b>Obrazloženje izvršenja:</b> radovi na božićnom i novogodišnjem uređenju Grada izvršeni su u okviru planiranih sredstava.			

## 2.7. ODRŽAVANJE GROBLJA

Troškovi održavanja groblja u Ivancu, Prigorcu, Margečanu i Radovanu procijenjeni su u iznosu od 10.000,00 kuna, te nisu utrošeni.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2019. godinu	Realizirano u 2019. godini
1.	Groblja u Ivancu, Prigorcu, Margečanu i Radovanu	10.000,00	0,00
U K U P N O:		10.000,00	0,00
<b>Obrazloženje izvršenja:</b> radovi na održavanju groblja u Ivancu, Prigorcu, Margečanu i Radovanu nisu izvršavani jer nije bilo potrebe za istima.			

## 2.8. ODRŽAVANJE IGRALIŠTA, IGRALIŠTA ZA DJECU I OPREME

Troškovi održavanja igrališta, igrališta za djecu i opreme procijenjeni su u iznosu od 370.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 327.437,50 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2019. godinu	Realizirano u 2019. godini
1.	Održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme	370.000,00	327.437,50
U K U P N O:		370.000,00	327.437,50
<b>Obrazloženje izvršenja:</b> realizacija radova na održavanju igrališta, igrališta za djecu i opreme umanjena je u odnosu na planirana sredstva, a sve prema potrebama i ispostavljenim računima. Izvršeni su radovi na popravku opreme na dječjim i sportskim igralištima. Također su izvršeni radovi na sanaciji, odnosno uređenju terena na igralištima u Jerovcu Gornjem (kod osnovne škole), Ivanečkoj Željeznici, Gačicama, Gečkovcu-Vuglovcu, Vitešincu, Kaniži, Salinovcu i Ivanečkom Naselju.			

## 2.9. SANACIJA DIVLJIH DEPONIIJA

Troškovi sanacije divljih deponija procijenjeni su u iznosu od 10.000,00 kuna, te nisu utrošeni..

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2019. godinu	Realizirano u 2019. godini
1.	Sanacija divljih deponija	10.000,00	0,00
UKUPNO:		10.000,00	0,00
Obrazloženje izvršenja: radovi na sanaciji divljih deponija nisu izvršavani jer nije bilo potrebe za istima.			

SVEUKUPNO:	4.864.107,26	4.493.690,41
------------	--------------	--------------

Iz prikaza planiranih i utrošenih sredstava vidljivo je da je od planiranih 4.864.107,26 kuna za Program održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini utrošeno 4.493.690,41 kuna, te da realizacija Programa iznosi 92,62 %. Odstupanja od Programa pobliže su naznačena po pojedinim djelatnostima.

## 3. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovo Izvješće objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije.“

PREDSJEDNICA GRADSKOG  
VIJEĆA GRADA IVANCA:  
Ksenija Sedlar Đunđek, mag.oec.

