



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/21-01/35  
URBROJ: 2186/012-03/01-21-2

Ivanec, 3. ožujka 2021.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/09, 12/13, 13/18, 8/20), gradonačelnik Grada Ivanca donosi

## ZAKLJUČAK

Utvrđuje se Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2020. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću Ivanec na razmatranje i prihvatanje.



GRADONAČELNIK:  
Milorad Batinić

Dostavlja se:

1. Gradsko vijeće Ivanec;
2. Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša, ovdje;
3. Pismohrana, ovdje.



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
GRAD IVANEC  
GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/21-01/35  
URBROJ: 2186/012-03/01-21-1

Ivanec, 3. ožujka 2021.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/09, 12/13, 23/13 – pročišćeni tekst, 13/18, 8/20), gradonačelnik Grada Ivanca podnosi Gradskom vijeću Grada Ivanca

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU  
PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA  
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU**

**1. UVOD**

Sukladno odredbi članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2020. godinu donesen je na 29. sjednici Gradskog vijeća održanoj 11. prosinca 2019. godine, I. Izmjene i dopune na 36. sjednici održanoj 9. lipnja 2020. godine, II. Izmjene i dopune na 39. sjednici održanoj 9. listopada 2020. godine, III. Izmjene i dopune na 42. sjednici održanoj 18. prosinca 2020. godine.

Sukladno članku 71. navedenog Zakona, u nastavku se daje financijski prikaz realizacije Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

**2. OSTVARENJE PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**1. JAVNE POVRŠINE**

Troškovi građenja javnih površina u 2020. godini planirani su u iznosu od **3.490.000,00** kuna, a realizirani su u iznosu od **2.678.485,25** kuna.

Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova	Planirano za 2020. godinu	Izvršeno u 2020. godini
<b>JAVNE POVRŠINE</b>	<b>3.490.000,00</b>	<b>2.678.485,25</b>
<b>1. GRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>296.047,25</b>
1. Uređenje dječjih igrališta na području Grada Ivanca	<b>300.000,00</b>	<b>296.047,25</b>
1.1. Projektna dokumentacija	0,00	0,00
1.2. Gradnja	50.000,00	47.500,00
1.3. Oprema	250.000,00	248.547,25
<b>2. GRADNJA I UREĐENJE TRGOVA I PARKOVA</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>1.752.353,67</b>
2.1. Glavni gradski park	<b>1.371.000,00</b>	<b>1.145.496,12</b>
2.1.1. Uređenje	1.280.000,00	1.073.246,12
2.1.2. Projektna dokumentacija	31.000,00	24.750,00
2.1.3. Nadzor	40.000,00	30.500,00
2.1.4. Očuvanje genoma ivanečke lipe - kloniranje	20.000,00	17.000,00
2.2. Glavni gradski trg	<b>515.000,00</b>	<b>30.939,94</b>

2.2.1. Glavni projekt	350.000,00	0,00
2.2.2. Otkup zemljišta	0,00	0,00
2.2.3. Pripremni radovi	165.000,00	30.939,94
2.3. Biciklistički poligon u Ivancu	<b>29.000,00</b>	<b>38.586,70</b>
2.3.1. Glavni projekt	25.000,00	23.125,00
2.3.2. Vodni doprinos - skate park	4.000,00	3.731,70
2.3.3. Naknada za prenamjenu zemljišta	0,00	11.730,00
2.4. Trg u Margečanu	<b>535.000,00</b>	<b>537.330,91</b>
2.4.1. Gradnja	515.000,00	517.955,91
2.4.2. Nadzor	20.000,00	19.375,00
<b>3. GRADNJA I UREĐENJE GROBLJA</b>	<b>625.000,00</b>	<b>515.693,22</b>
3.1. Gradnja i uređenje groblja – Ivanec	<b>426.000,00</b>	<b>329.222,37</b>
3.1.1. Gradnja	0,00	0,00
3.1.2. Otkup zemljišta	300.000,00	205.472,37
3.1.3. Projektna dokumentacija - Ivanec	126.000,00	123.750,00
3.2. Gradnja i uređenje groblja – Radovan, Margečan, Prigorec	<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>
3.2.1. Gradnja	0,00	0,00
3.2.2. Projektna dokumentacija - Margečan	124.000,00	124.000,00
3.3. Gradnja groblja – grobnice i okviri	<b>75.000,00</b>	<b>62.470,85</b>
3.3.1. Gradnja	75.000,00	62.470,85
<b>4. BEŽIČNI INTERNET</b>	<b>115.000,00</b>	<b>114.391,11</b>
4.1. WIFI4EU – projekt bežičnog interneta na javnim površinama	115.000,00	114.391,11
4.2. WIFI4EU održavanje sustava	0,00	0,00

**Obrazloženje izvršenja:**

*Stavka uređenja glavnog gradskog parka realizirana je u nešto manjem obimu od planiranog, jer zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta nije bilo moguće izvesti sve planirane radove na uređenju zelenih površina, a isto je planirano za 2021. godinu.*

*Stavka glavnog gradskog trga realizirana je samo u dijelu pripremnih radova, jer zbog kasnog izdavanja lokacijske dozvole, nije bilo moguće realizirati sve planirane aktivnosti – projektну dokumentaciju i otkup zemljišta.*

*Stavka biciklističkog poligona premašena je zbog troškova naknade za prenamjenu zemljišta koja se očekivala u 2021. godini.*

*Stavka otkupa zemljišta za proširenje groblja u Ivancu izvršena je u manjem iznosu od planiranih, u okviru zaključenih ugovora o kupnji zemljišta.*

*Ostale stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa.*

## 2. PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

Troškovi građenja prometnica i prometnih površina u 2020. godini planirani su u iznosu od **8.933.000,00** kuna, a realizirani su u iznosu od **7.230.992,59** kuna.

Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova	Planirano za 2020. godinu	Izvršeno u 2020. godini
<b>PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE</b>	<b>8.933.000,00</b>	<b>7.230.992,59</b>
<b>1. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, PROMETNIH POVRŠINA I NOGOSTUPA</b>	<b>5.890.000,00</b>	<b>4.196.042,94</b>
1.1. Oborinska odvodnja uz ŽC 2101 u Bedencu	<b>1.531.000,00</b>	<b>1.528.525,04</b>
1.1.1. Gradnja – pomoć ŽUC-u	1.531.000,00	1.528.525,04
1.2. Autobusna stajališta	<b>366.000,00</b>	<b>321.688,86</b>
1.2.1. Gradnja	290.000,00	286.438,86
1.2.2. Projektna dokumentacija	28.000,00	27.500,00
1.2.3. Otkup zemljišta	25.000,00	0,00
1.2.4. Geodetski radovi	15.000,00	0,00
1.2.5. Nadzor	8.000,00	7.750,00
1.3. Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste	<b>975.000,00</b>	<b>933.399,51</b>

1.3.1. Projektna dokumentacija	65.000,00	59.375,00
1.3.2. Gradnja (Prigorec 2x + Pece-Šalamoni)	850.000,00	839.024,51
1.3.3. Nadzor	60.000,00	35.000,00
1.4. Parkiralište - groblje Ivanec	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.1. Pripremni radovi	0,00	0,00
1.5. Proširenje ul. A. Cesarca u Ivancu	<b>488.000,00</b>	<b>277.919,07</b>
1.5.1. Glavni projekt	75.000,00	0,00
1.5.2. Otkup zemljišta	350.000,00	215.419,07
1.5.3. Idejni projekt	63.000,00	62.500,00
1.6. Rekonstrukcija ulice E. Kumičića 440 m'	<b>2.075.000,00</b>	<b>749.082,12</b>
1.6.1. Projektna dokumentacija	55.000,00	52.325,00
1.6.2. Gradnja	2.000.000,00	688.472,94
1.6.3. Nadzor	20.000,00	8.284,18
1.7. Proširenje LC 25115 u Ivanečkom Vrhovcu	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.1. Otkup zemljišta	20.000,00	0,00
1.7.2. Geodetski radovi	5.000,00	0,00
1.8. Produžetak Kolodvorske ulice i ulice M. Hrga u Ivancu	<b>40.000,00</b>	<b>35.750,00</b>
1.8.1. Idejni projekt	40.000,00	35.750,00
1.9. Nova ulica u Ivancu - nogostup	<b>190.000,00</b>	<b>186.444,59</b>
1.9.1. Gradnja	190.000,00	186.444,59
1.10. Evidentiranje nerazvrstanih cesta	<b>70.000,00</b>	<b>56.712,50</b>
1.10.1. Geodetski elaborat	70.000,00	56.712,50
1.11. Prometna signalizacija	<b>130.000,00</b>	<b>129.471,25</b>
1.11.1. Prometna signalizacija – oprema	117.000,00	116.908,75
1.11.2. Prometna signalizacija – projektna dokumentacija	13.000,00	12.562,50
1.12. Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Prigorcu NC 1-018 u Prigorcu i izgradnja parkirališta	0,00	<b>2.500,00</b>
1.12.1. Dokumentacija za uporabnu dozvolu	0,00	2.500,00
<b>2. MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA</b>	<b>3.043.000,00</b>	<b>3.034.949,65</b>
<b>2.1. Modernizacija nerazvrstanih cesta iz Programa modernizacije</b>	<b>2.458.000,00</b>	<b>2.450.265,48</b>
2.1.2. Modernizacija u MO Ivanec	<b>383.000,00</b>	<b>382.533,99</b>
2.1.1.2. Gradnja	377.000,00	376.833,99
2.1.1.2. Nadzor	6.000,00	5.700,00
2.1.2. Modernizacija u MO Jerovec	<b>211.000,00</b>	<b>210.157,48</b>
2.1.2.1. Gradnja	208.000,00	207.057,48
2.1.2.2. Nadzor	3.000,00	3.100,00
2.1.3. Modernizacija u MO Kaniža	<b>48.000,00</b>	<b>47.183,55</b>
2.1.3.1. Gradnja	47.000,00	46.483,55
2.1.3.2. Nadzor	1.000,00	700,00
2.1.4. Modernizacija u MO Osečka	<b>135.000,00</b>	<b>134.475,16</b>
2.1.4.1. Gradnja	133.000,00	132.475,16
2.1.4.2. Nadzor	2.000,00	2.000,00
2.1.5. Modernizacija u MO Lovrečan	<b>86.500,00</b>	<b>85.967,14</b>
2.1.5.1. Gradnja	84.000,00	83.667,74
2.1.5.2. Nadzor	2.500,00	2.300,00
2.1.6. Modernizacija u MO Bedenec	<b>692.000,00</b>	<b>691.088,83</b>
2.1.6.1. Gradnja	682.000,00	681.088,83
2.1.6.2. Nadzor	10.000,00	10.000,00
2.1.7. Modernizacija u MO Seljanec	<b>224.000,00</b>	<b>223.439,88</b>
2.1.7.1. Gradnja	220.500,00	220.169,88
2.1.7.2. Nadzor	3.500,00	3.270,00
2.1.8. Modernizacija u MO Gečkovec	<b>56.500,00</b>	<b>55.941,93</b>
2.1.8.1. Gradnja	55.500,00	55.131,93
2.1.8.2. Nadzor	1.000,00	810,00
2.1.9. Modernizacija u MO Margečan	<b>494.000,00</b>	<b>493.233,08</b>
2.1.9.1. Gradnja	488.000,00	487.733,08

2.1.9.2. Nadzor	6.000,00	5.500,00
2.1.10. Modernizacija u MO Prigorec	<b>121.000,00</b>	<b>119.744,44</b>
2.1.10.1. Gradnja - nogostup	119.000,00	118.024,44
2.1.10.2. Nadzor	2.000,00	1.720,00
2.1.11. Troškovnici	<b>7.000,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>2.2. Asfaltiranje strmih dionica nerazvrstanih cesta</b>	<b>585.000,00</b>	<b>584.683,60</b>
2.2.1. Gradnja	576.500,00	576.283,60
2.2.2. Nadzor	8.500,00	8.400,00

**Obrazloženje izvršenja:**

*Stavka otkupa zemljišta i geodetskih radova za autobusna stajališta nije realizirana zbog nemogućnosti sporazumnog dogovora za zemljište u naselju Horvatsko.*

*Stavka proširenja ul. A. Cesarca u Ivancu realizirana je u manjem obimu od planiranog, zbog kasnog izdavanja lokacijske dozvole, radi čega nije bilo moguće u planiranome roku izraditi glavni projekt. Isto tako izvršen je samo dio otkupa potrebnog zemljišta za proširenje ceste, a isto će se realizirati tijekom ove godine.*

*Stavka rekonstrukcije ulice E. Kumičića u Ivancu izvršena je u manjem obimu od planiranog, jer zbog kasnijeg izdavanja građevinske dozvole, nije bilo moguće prije započeti sa radovima, a preostali dio radove izvršiti će se početkom ove godine.*

*Stavka proširenja lokalne ceste LC 25115 u Ivanečkom Vrhovcu nije realizirana u 2020. godini, jer su krajem godine, kad je ŽUC pristao sufinancirati dio troškova, započele aktivnosti na izradu geodetskog elaborata, a što će se, zajedno sa otkupom zemljišta, dovršiti tijekom ove godine.*

*Za potrebe ishoda uporabne dozvole za rekonstrukciju nerazvrstane ceste u Prigorcu (EU projekt) potrebno je bilo izraditi dodatnu dokumentaciju.*

*Ostale stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa.*

### 3. JAVNA RASVJETA

Troškovi javne rasvjete u 2020. godini planirani su u iznosu od **545.000,00** kuna, a realizirani su u iznosu od **533.825,03** kuna.

Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova	Planirano za 2020. godinu	Izvršeno u 2020. godini
<b>JAVNA RASVJETA</b>	<b>545.000,00</b>	<b>533.825,03</b>
1. Javna rasvjeta u ul. P. Preradovića u Ivancu 150 m'	<b>93.000,00</b>	<b>92.488,00</b>
1.1. Gradnja	88.000,00	87.488,00
1.2. Nadzor	5.000,00	5.000,00
2. Javna rasvjeta u glavnom gradskom parku u Ivancu	<b>260.000,00</b>	<b>250.757,50</b>
2.1. Gradnja	240.000,00	239.382,50
2.2. Nadzor	12.000,00	8.250,00
2.3. Projektna dokumentacija	8.000,00	3.125,00
3. Dopuna javne rasvjete na području Grada Ivanca	<b>66.000,00</b>	<b>65.157,50</b>
3.1. Dopuna	66.000,00	65.157,50
4. Javna rasvjeta u ul. V. Nazora - rekonstrukcija	<b>126.000,00</b>	<b>125.422,03</b>
4.1. Gradnja	121.000,00	120.422,03
4.2. Nadzor	5.000,00	5.000,00
<b>Obrazloženje izvršenja:</b>		
<i>Stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa.</i>		

### 4. GRADNJA I UREĐENJE OBJEKATA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Troškovi na gradnji i uređenju objekata za odlaganje komunalnog otpada u 2020. godini planirani su u iznosu od **210.000,00** kuna, a realizirani su u iznosu od **159.916,37** kuna.

Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova	Planirano za 2020. godinu	Izvršeno u 2020. godini
------------------------------------------	---------------------------	-------------------------

<b>GRADNJA GRAĐEVINA I NABAVA OPREME ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM</b>	<b>210.000,00</b>	<b>159.916,37</b>
1. Odlagalište komunalnog otpada «Jerovec»	<b>75.000,00</b>	<b>51.916,37</b>
1.1. Sanacija i nadzor	75.000,00	51.916,37
2. Objekti za gospodarenje otpadom – reciklažno dvorište građevinskog otpada	<b>60.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
2.1. Gradnja – kapitalna donacija	60.000,00	45.000,00
3. Reciklažno dvorište Ivanec (Ivkom)	<b>75.000,00</b>	<b>62.925,00</b>
3.1. Projektna dokumentacija i gradnja	75.000,00	62.925,00
<b>Obrazloženje izvršenja:</b> <i>Stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa.</i>		

## 5. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Troškovi na građenju i uređenju objekata za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u 2020. godini planirani su u iznosu od **93.000,00** kuna, a realizirani su u iznosu od **92.312,96** kuna.

Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova	Planirano za 2020. godinu	Izvršeno u 2020. godini
<b>ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA</b>	<b>93.000,00</b>	<b>92.312,96</b>
1. Projekt sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Ivanec	<b>93.000,00</b>	<b>92.312,96</b>
1.1. Gradnja – kapitalna donacija	93.000,00	92.312,96
<b>Obrazloženje izvršenja:</b> <i>Stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa.</i>		

## 6. JAVNA VODOOPSKRBA

Troškovi građenja uređaja i objekata javne vodoopskrbe u 2020. godini planirani su u iznosu od **20.000,00** kuna, a realizirani su u iznosu od **20.000,00** kuna.

Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova	Planirano za 2020. godinu	Izvršeno u 2020. godini
<b>JAVNA VODOOPKRBA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
1. Izgradnja i rekonstrukcija vodovodnih mreža	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
1.1. Gradnja – kapitalna donacija	20.000,00	20.000,00
<b>Obrazloženje izvršenja:</b> <i>Stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa.</i>		

<b>SVEUKUPNO</b>	<b>13.291.000,00</b>	<b>10.740.907,20</b>
------------------	----------------------	----------------------

Iz prikaza planiranih i utrošenih sredstava vidljivo je da je od planiranih 13.291.000,00 kuna za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2020. godini utrošeno 10.740.907,20 kuna, te da realizacija Programa iznosi 80,8%.

Odstupanja od Programa pobliže su naznačena po pojedinim djelatnostima odnosno objektima i uređajima komunalne infrastrukture.

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom vjesniku“ Varaždinske županije.

GRADONAČELNIK:  
Milorad Batinić

