



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/25-01/10
URBROJ: 2186-12-03/23-25-2

Ivanec, 7. ožujka 2025.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/09, 12/13, 13/18, 8/20, 15/21, 38/21 – pročišćeni tekst, 23/23), gradonačelnik Grada Ivanca donosi

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2024. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću Ivanec na razmatranje i prihvatanje.



GRADONAČELNIK:
Milorad Batinić

Dostavlja se:

1. Gradsko vijeće Ivanec;
2. Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša, ovdje;
3. Pismohrana, ovdje.



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC
GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/25-01/10
URBROJ: 2186-12-03/23-25-1

Ivanec, 7. ožujka 2025. godine

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/09, 12/13, 23/13 – pročišćeni tekst, 13/18, 8/20, 15/21, 38/21 – pročišćeni tekst, 23/23), gradonačelnik Grada Ivanca podnosi Gradskom vijeću Grada Ivanca

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU**

1. UVOD

Sukladno odredbi članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2024. godinu donesen je na 32. sjednici Gradskog vijeća Grada Ivanca održanoj 14. prosinca 2023. godine, 1. Izmjene i dopune na 35. sjednici održanoj 15. svibnja 2024. godine te 2. Izmjene i dopune na 42. sjednici održanoj 18. prosinca 2024. godine

Sukladno članku 71. navedenog Zakona, u nastavku se daje financijski prikaz realizacije Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.

2. OSTVARENJE PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. JAVNE POVRŠINE

Troškovi građenja javnih površina u 2024. godini planirani su u iznosu od **115.000,00** eura, a realizirani su u iznosu od **66.406,72** eura.

čl. 68. st. 2.	Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova	Planirano za 2024. godinu	Izvršeno u 2024. godini
	JAVNE POVRŠINE	115.000,00	66.406,72
	1. GRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA	5.000,00	0,00
toč. 1.	1. Uređenje dječjih igrališta na području Grada Ivanca	5.000,00	0,00
	1.1. Oprema	5.000,00	0,00
	2. GRADNJA I UREĐENJE TRGOVA I PARKOVA	19.000,00	6.752,85
toč. 2.	2.1. Glavni gradski trg	1.000,00	0,00
	2.1.1. Glavni projekt	0,00	0,00
	2.1.2. Idejni projekt	1.000,00	0,00
toč. 2.	2.2. Park iza FINA-e u Ivancu	5.000,00	4.375,00
	2.2.1. Građenje i opremanje	0,00	0,00
	2.2.2. Projektna dokumentacija	5.000,00	4.375,00
toč. 2.	2.3. Zelena urbana obnova	8.000,00	0,00
	2.3.1. Projektna dokumentacija	8.000,00	0,00
toč. 2.	2.4. Gradska šuma Ivanečka jezera	0,00	0,00
	2.4.1. Projektna dokumentacija	0,00	0,00

toč. 2.	2.5. Trg u Margečanu	5.000,00	2.377,85
	2.5.1. Priključak na vodovodnu mrežu	5.000,00	2.377,85
3. GRADNJA I UREĐENJE GROBLJA		69.000,00	42.213,87
	3.1. Gradnja i uređenje groblja – Ivanec	47.000,00	29.332,68
toč. 1.	3.1.1. Gradnja (zid)	0,00	0,00
	3.1.2. Projektna dokumentacija	25.000,00	18.232,68
	3.1.3. Otkup zemljišta	10.000,00	0,00
	3.1.4. Gradnja – staza	12.000,00	11.100,00
toč. 1.	3.2. Gradnja i uređenje groblja – Radovan, Margečan, Prigorec	10.000,00	1.512,50
	3.2.1. Gradnja	5.000,00	50,00
	3.2.2. Projektna dokumentacija (Margečan analiza proširenja)	5.000,00	1.462,50
toč. 1.	3.3. Gradnja groblja – grobnice i okviri	12.000,00	11.368,69
	3.3.1. Gradnja	12.000,00	11.368,69
4. GRADSKA TRŽNICA U IVANCU		22.000,00	17.440,00
toč. 2.	4.1. Tržnica u Ivancu	22.000,00	17.440,00
	4.1.1. Projektna dokumentacija	22.000,00	17.440,00
	4.1.2. Gradnja	0,00	0,00
	4.1.3. Nadzor	0,00	0,00
5. ŠIROKOPOJASNI INTERNET		0,00	0,00
toč. 1.	5.1. Projektna dokumentacija - studija	0,00	0,00

Obrazloženje izvršenja:

Uređenje dječjih igrališta realiziralo se kroz Program održavanja komunalne infrastrukture, postavljene su igračke na dječjim igralištima u Prigorcu i Punikvama, radi čega nije bilo troškova na ovoj stavci.

Strategija zelene urbane obnove je započeta krajem godine te će se dovršiti u prvoj polovici 2025. godine.

Ostale stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa.

2. PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

Troškovi građenja prometnica i prometnih površina u 2024. godini planirani su u iznosu od 1.625.000,00 eura, a realizirani su u iznosu od 1.190.007,36 eura.

čl. 68. st. 2.	Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova	Planirano za 2024. godinu	Izvršeno u 2024. godini
PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE		1.625.000,00	1.190.007,36
1. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, PROMETNIH POVRŠINA I NOGOSTUPA		1.291.000,00	985.515,42
toč. 2.	1.1. Uređenje lokalnih cesta	156.000,00	59.697,84
	1.1.1. Gradnja - kapitalna donacija ŽUC-u (Bedenec)	0,00	0,00
	1.1.2. Geodetski elaborat – parcelacija	0,00	0,00
	1.1.3. Projektna dokumentacija	4.000,00	0,00
	1.1.4. Nadzor	2.000,00	0,00
	1.1.5. Gradnja (Osečka)	150.000,00	59.697,84
toč. 2.	1.2. Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste	214.000,00	178.479,59
	1.2.1. Projektna dokumentacija	65.000,00	55.343,50
	1.2.2. Gradnja (Skradnjak)	83.000,00	78.515,00
	1.2.3. Nadzor	15.000,00	4.750,00
	1.2.4. Revizija projektne dokumentacije	8.000,00	7.125,00
	1.2.5. Gradnja (Margečan – Cvjetna ulica)	40.000,00	32.746,09
	1.2.6. Naknada štete	3.000,00	0,00
toč. 4.	1.3. Uređenje ulice I. Gundulića u Ivancu	386.000,00	362.663,04
	1.3.1. Gradnja	380.000,00	357.163,04
	1.3.2. Nadzor	6.000,00	5.500,00
toč. 4.	1.4. Autobusna stajališta	31.500,00	1.505,61
	1.4.1. Gradnja – (Jerovec, Škriljevec)	20.000,00	5,61
	1.4.2. Projektna dokumentacija	5.000,00	0,00
	1.4.3. Nadzor	1.500,00	0,00
	1.4.4. Otkup zemljišta	2.000,00	0,00
	1.4.5. Geodetski elaborat - parcelacija	3.000,00	1.500,00
toč. 6.	1.5. Evidencija i upis komunalne infrastrukture	8.000,00	7.734,30
	1.5.1. Nerazvrstane ceste - geodetski elaborat	8.000,00	7.734,30

	1.5.2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila - geodetski elaborat	0,00	0,00
	1.5.3. Javna parkirališta – geodetski elaborat	0,00	0,00
	1.5.4. Građevine i uređaji javne namjene – geodetski elaborat	0,00	0,00
	1.6. Prometna infrastruktura zone Gmajna u Ivanču	125.000,00	122.112,95
toč. 1.	1.6.1. Projektna dokumentacija	10.000,00	0,00
	1.6.2. Geodetski projekt – parcelacijski elaborat	0,00	0,00
	1.6.3. Otkup zemljišta	55.000,00	44.654,13
	1.6.4. Pripremni radovi	60.000,00	77.458,82
	1.6.5. Elaborat zaštite okoliša	0,00	0,00
toč. 1.	1.7. Izgradnja priključka nerazvrstane ceste u Ivančekom Naselju	0,00	0,00
	1.7.1. Gradnja	0,00	0,00
	1.7.2. Nadzor	0,00	0,00
toč. 1.	1.8. Prometnice u Industrijskoj zoni Ivanec	100.000,00	65.273,22
	1.8.1. Otkup zemljišta	40.000,00	15.898,22
	1.8.2. Pripremni radovi – kapitalna donacija Poslovna zona Ivanec	40.000,00	40.000,00
	1.8.3. Projektna dokumentacija	10.000,00	0,00
	1.8.4. Elaborat zaštite okoliša	10.000,00	9.375,00
toč. 4.	1.9. Produžetak ulice M. Hrga	24.000,00	0,00
	1.9.1. Otkup zemljišta	5.000,00	0,00
	1.9.2. Pripremni radovi 50 m'	5.000,00	0,00
	1.9.3. Projektna dokumentacija – glavni projekt	9.000,00	0,00
	1.9.4. Naknada štete	5.000,00	0,00
toč. 4.	1.10. Most u Ulici braće Radić u Ivanču	13.000,00	1.037,04
	1.10.1. Gradnja	0,00	0,00
	1.10.2. Nadzor	0,00	0,00
	1.10.3. Projektna dokumentacija	10.000,00	0,00
	1.10.4. Geodetski elaborat – parcelacija	1.000,00	750,00
	1.10.5. Otkup zemljišta	2.000,00	287,04
toč. 1.	1.11. Prometna infrastruktura planiranog sportskog centra Ivanec	5.000,00	0,00
	1.11.1. Projektna dokumentacija – Idejni projekt	5.000,00	0,00
toč. 1.	1.12. Nerazvrstana cesta DC-35 (Punikve)	17.000,00	15.365,00
	1.12.1. Projektna dokumentacija – Glavni projekt	5.000,00	4.490,00
	1.12.2. Geodetski projekt - parcelacija	0,00	0,00
	1.12.3. Otkup zemljišta	0,00	0,00
	1.12.4. Elaborat zaštite okoliša	10.000,00	9.375,00
	1.12.5. Projektna dokumentacija – regulacija vodotoka uz cestu	2.000,00	1.500,00
toč. 2.	1.13. Rekonstrukcija parkirališta u ul. V. Nazora u Ivanču	15.000,00	14.331,75
	1.13.1. Gradnja – pripremni	14.000,00	13.351,75
	1.13.2. Nadzor	1.000,00	980,00
toč. 4.	1.14. Proširenje ul. A. Cesarca u Ivanču	115.000,00	113.669,21
	1.14.1. Gradnja	111.000,00	110.456,71
	1.14.2. Nadzor	4.000,00	3.212,50
toč. 1.	1.15. Uređenje ul. Lj. Gaja	37.500,00	8.614,60
	1.15.1. Projektna dokumentacija	1.500,00	1.375,00
	1.15.2. Otkup zemljišta (odvojak u C-3 – 1.000 m ²)	18.000,00	1.614,60
	1.15.3. Geodetski elaborat (C-3)	6.000,00	5.625,00
	1.15.4. Pripremni radovi	12.000,00	0,00
toč. 1.	1.16. Pješačka staza uz ŽC 2105 (Salinovec – DC-35)	1.500,00	1.437,50
	1.16.1. Projektna dokumentacija	1.500,00	1.437,50
toč. 2.	1.17. Uređenje prometa u zoni OŠ Ivanec	1.000,00	687,50
	1.17.1. Projektna dokumentacija – prometni elaborat	1.000,00	687,50
toč. 1.	1.18. Kolodvorska ulica	10.000,00	5.975,00
	1.18.1. Produžetak Kolodvorske – projektna dokumentacija	5.000,00	4.625,00
	1.18.2. Produžetak Kolodvorske – parcelacijski elaborat	5.000,00	1.350,00
toč. 2.	1.19. Proširenje raskrižja priključka nerazvrstane ceste – Ulice Stjepana Vukovića na LC 25170 – ul. Žrtava hrvatskih domovinskoj ratova	16.000,00	15.633,14
	1.19.1. Projektna dokumentacija	2.000,00	2.025,00
	1.19.2. Gradnja	14.000,00	13.608,14

toč. 2.	1.20. Proširenje raskrižja priključka nerazvrstane ceste – Ulice Kozjak na ŽC 2085 – ul. R. Rajtera	12.000,00	11.298,13
	1.20.1. Projektna dokumentacija	2.000,00	2.025,00
	1.20.2. Gradnja	10.000,00	9.273,13
toč. 2.	1.21. Produžetak odvojka Varaždinske ulice	3.500,00	0,00
	1.21.1. Projektna dokumentacija	3.500,00	0,00
2. MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA		334.000,00	204.491,94
toč. 2.	2.1. Modernizacija nerazvrstanih cesta iz Programa modernizacije	257.000,00	183.502,57
	2.1.1. MO Ivanec (J. Kraša, Kalnička, Fallerova)	70.000,00	34.526,65
	2.1.2. MO Lančić-Knapić	20.000,00	28.914,18
	2.1.3. MO Prigorec	15.000,00	0,00
	2.1.4. MO Osečka	10.000,00	0,00
	2.1.5. MO Gečkovec	10.000,00	0,00
	2.1.6. MO Kaniža	12.000,00	0,00
	2.1.7. MO Salinovec	40.000,00	87.319,37
	2.1.8. MO Lovrečan	55.000,00	30.292,37
	2.1.9. MO Ribić Breg	20.000,00	0,00
	2.1.10. Nadzor	4.000,00	1.500,00
	2.1.11. Troškovnici	1.000,00	950,00
toč. 2.	2.2. Asfaltiranje strmih dionica nerazvrstanih cesta	77.000,00	20.989,37
	2.2.1. Gradnja (MO Iv. Željeznica, Knapić, Bedenec, Vitešinec, Salinovec)	75.000,00	20.989,37
	2.2.2. Nadzor	2.000,00	0,00

Obrazloženje izvršenja:

Stavka uređenja lokalnih cesta realizirana je samo u dijelu početka radova na proširenju ceste kroz naselje Osečka, dok do realizacije ostalog dijela stavke nije došlo jer Županijska uprava za ceste Varaždinske županije nije imala aktivnosti na lokalnim cestama koje bi Grad Ivanec sufinancirao.

Stavka autobusna stajališta nije realizirana zbog nesređenih imovinsko-pravnih odnosa na lokaciji u Jerovcu, te će se ista realizirati u prvoj polovici 2025. godine.

Na stavci mosta u ul. braće Radić realizirani su samo troškovi otkupa dijela zemljišta i parcelacijskog elaborata, jer zbog teškoća u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa nije bilo moguće dovršiti projektnu dokumentaciju i ishoditi građevinsku dozvolu, a što će se riješiti u prvoj polovici 2025. godine.

Stavka modernizacije nerazvrstanih cesta realizirana je samo u dijelu planiranih radova, dok će preostali radovi biti mogući čim to vremensku uvjeti dopuste odnosno nakon završetka radova na aglomeraciji Ivanec (Fallerova ulica), a što se planira dovršiti do ožujka ove godine.

Ostale stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa.

3. JAVNA RASVJETA

Troškovi javne rasvjete u 2024. godini planirani su u iznosu od 78.000,00 eura, a realizirani su u iznosu od 63.874,31 eura.

čl. 68. st. 2.	Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova	Planirano za 2024. godinu	Izvršeno u 2024. godini
JAVNA RASVJETA		78.000,00	63.874,31
toč. 1.	1. Produžetak javne rasvjete u naselju Prigorec	2.000,00	1.000,00
	1.1. Projektna dokumentacija	2.000,00	1.000,00
	1.2. Gradnja	0,00	0,00
	1.3. Nadzor	0,00	0,00
toč. 2.	2. Javna rasvjeta u ulici I. Gundulića u Ivancu	67.000,00	62.874,31
	2.1. Gradnja	65.000,00	60.624,31
	2.2. Nadzor	2.000,00	2.250,00
toč. 6.	3. Plan rasvjete	9.000,00	0,00
	3.1. Projektna dokumentacija – plan rasvjete	9.000,00	0,00

Obrazloženje izvršenja:

Stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa.

4. GRADNJA I UREĐENJE OBJEKATA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Troškovi na gradnji i uređenju objekata za odlaganje komunalnog otpada u 2024. godini planirani su u iznosu od 18.000,00 eura, a realizirani su u iznosu od 14.854,54 eura.

čl. 68. st. 2.	Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova	Planirano za 2024. godinu	Izvršeno u 2024. godini
	GRADNJA GRAĐEVINA I NABAVA OPREME ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	18.000,00	14.854,54
toč. 1.	1. Odlagalište komunalnog otpada «Jerovec»	15.000,00	14.854,54
	1.1. Sanacija - monitoring	15.000,00	14.854,54
toč. 1.	2. Objekti za gospodarenje otpadom – reciklažno dvorište građevinskog otpada	3.000,00	0,00
	2.1. Gradnja – kapitalna donacija	3.000,00	0,00
Obrazloženje izvršenja: <i>Stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa, dok na stavci reciklažnog dvorišta građevinskog otpada nije bilo nikakvih troškova, s obzirom da su aktivnosti na parcelaciji zemljišta započele krajem godine, a dovršiti će se tijekom ove godine.</i>			

5. OBORINSKA ODVODNJA

Troškovi na građenju i uređenju objekata za oborinsku odvodnju u 2024. godini planirani su u iznosu od **68.000,00** eura, a realizirani su u iznosu od **60.433,36** eura.

čl. 68. st. 2.	Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova	Planirano za 2024. godinu	Izvršeno u 2024. godini
	OBORINSKA ODVODNJA	68.000,00	60.433,36
	1. Oborinska odvodnja	68.000,00	60.433,36
toč. 1.	1.1. Gradnja	60.000,00	52.933,36
	1.2. Projektna dokumentacija	8.000,00	7.500,00
	1.3. Nadzor	0,00	0,00
Obrazloženje izvršenja: <i>Stavka su realizirana u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa.</i>			

Programom su određene su aktivnosti prema namjenama utvrđene člankom 68. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20), a realizirani su kako slijedi:

namjena iz čl. 68. st. 2.	Opis namjene	Planirano za 2024. godinu	Izvršeno u 2024. godini
toč. 1.	građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja	458.000,00	400.154,35
toč.2.	građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja	859.500,00	508.812,74
toč. 3.	građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja	0,00	0,00
toč. 4.	postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije	569.500,00	478.874,90
toč. 5.	građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati	0,00	0,00
toč. 6.	ostale aktivnosti	17.000,00	7.734,30
SVEUKUPNO PROGRAM:		1.904.000,00	1.395.576,29

Iz prikaza planiranih i utrošenih sredstava vidljivo je da je od planiranih 1.904.000,00 eura za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2024. godini utrošeno 1.395.576,29 eura, te da realizacija Programa iznosi 73,3%.

Odstupanja od Programa pobliže su naznačena po pojedinim djelatnostima odnosno objektima i uređajima komunalne infrastrukture.

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom vjesniku“ Varaždinske županije.

GRADONAČELNIK:
Milorad Batinić

