



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

KLASA: 300-02/20-01/02
URBROJ: 2186/012-04/16-20/4

Ivanec, 6. svibnja 2020.

Na temelju članka 64. Statuta Grada Ivanca ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 21/09, 12/13, 23/13- pročišćeni tekst, 13/18, 8/20) Gradonačelnik Grada Ivanca donosi slijedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o provođenju Akcijskog plana provođenja projekata iz Strategije razvoja Grada Ivanca za razdoblje 2014.-2020. godine za 2019. godinu, te se dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje.

GRADONAČELNIK:
Milorad Batinić





REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC

GRADSKO VIJEĆE
Povjerenstvo za praćenje i
izvještavanje o provođenju
Akcijskog plana

KLASA: 300-02/20-01/02
URBROJ: 2186/012-04/16-20/3

Ivanec, 6. svibnja 2020.

Na temelju Odluke o donošenju Akcijskog plana provođenja Strategije razvoja Grada Ivanca za razdoblje 2014.-2020. godine za 2019. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 21/19), Povjerenstvo za praćenje i izvještavanje o provođenju Akcijskog plana podnosi

IZVJEŠĆE
o provođenju Akcijskog plana provođenja Strategije razvoja Grada Ivanca za
razdoblje 2014.-2020. godine za 2019. godinu

Odlukom o donošenju Akcijskog plana provođenja Strategije razvoja Grada Ivanca za razdoblje 2014.-2020. godine za 2019. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 21/19), realizirani su projekti, na način kako slijedi u tabličnom prikazu:

PROJEKT	AKTIVNOSTI	NOSITELJ PROJEKTA/Uprav ni odjel zadužen za provedbu i praćenje	PLAN 2019. GODINA	PRORAČUN GRADA IVANCA- PLAN 2019. GODINA	IZVRŠENJE 2019. GODINA	IZVRŠ E-NJE %
<i>1. Komunalna, prometna i gospodarska infrastruktura</i>			9.288.000,00	9.288.000,00	8.924.708,98	96,09
Uređenje glavnog gradskog trga	Izrada dokumentacije Revitalizacija parka	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	600.000,00	600.000,00	465.550,00	77,59

Rekonstrukcija poligona kod Osnovne škole	Odabir izvođača Radovi izgradnje	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	130.000,00	130.000,00	33.750,00	25,96
Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Prigorcu	Odabir izvođača Radovi izgradnje	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	2.400.000,00	2.400.000,00	3.206.529,06	133,61
Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste	Izrada dokumentacije Odabir izvođača Radovi izgradnje	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	2.100.000,00	2.100.000,00	2.066.098,26	98,39
Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Grada Ivanca	Odabir izvođača Radovi izgradnje Odabir izvođača Radovi izgradnje	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	3.518.000,00	3.518.000,00	2.846.076,39	80,90
Parkiralište – groblje Ivanec	Izrada dokumentacije Otkup zemljišta Odabir izvođača Radovi izgradnje	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	425.000,00	425.000,00	58.875,00	13,85
Nerazvrstane ceste u Bedencu – oborinska odvodnja	Izrada dokumentacije	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	115.000,00	115.000,00	247.830,27	215,50
2.Energetika			255.000,00	255.000,00	655.220,39	156,95
Izgradnja energetski učinkovite javne rasvjete	Odabir izvođača Radovi izgradnje	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	255.000,00	255.000,00	655.220,39	156,95
3.Zaštita okoliša			1.918.000,00	300.000,00	2.868.548,85	149,56
Sanacija odlagališta Jerovec	Monitoring	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	50.000,00	50.000,00	21.100,00	42,20

Reciklažno dvorište građevinskog otpada	Izrada dokumentacije Odabir izvođača Radovi na izgradnji	Grad Ivanec, Ivkom d.d./Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	200.000,00	200.000,00	172.679,56	86,34
Aglomeracija Ivanec	Izrada dokumentacije Otkup zemljišta Odabir izvođača	Hrvatske Vode/Ivkom-vode d.o.o./Grad Ivanec	450.000,00	50.000,00	490.269,29	108,95
Uređenje i zaštita vodotoka na području grada	Pripremni radovi Izvođenje radova na uređenju korita potoka na području Grada Ivanca	Hrvatske Vode	1.218.000,00	0,00	2.184.500,00	179,35
4. Vodoopskrba i odvodnja			6.698.065,50	0,00	1.652.973,40	24,68
Rekonstrukcija i izgradnja cjevovoda Žgano vino-Malezova l. faza	Pripremni radovi Odabir izvođača Izvođenje radova	Ivkom-vode/Hrvatske vode	1.245.000,00	0,00	992.097,66	79,69
Obnova cjevovoda i hidrantske mreže po ulicama na području grada Ivanca u skladu s programom modernizacije nerazvrstanih cesta	Pripremni radovi Odabir izvođača Izvođenje radova	Ivkom-vode	180.000,00	0,00	149.157,49	82,87
Izgradnja sustava sanitarne kanalizacije Bedenec l. faza	Izvođenje radova	Ivkom-vode/Ministarstvo	5.273.065,50	0,00	511.718,25	9,70
5. Društvena i sportska infrastruktura			8.415.028,46	8.415.028,46	5.047.044,41	59,98

Zavičajni muzej (Muzej planinarstva)	Odabir izvođača Radovi na izgradnji II faze Muzeja	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	2.160.930,26	2.160.930,26	1.756.885,32	81,30
Izgradnja društvenog doma u Kaniži	Odabir izvođača Uređenje i opremanje	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	20.000,00	20.000,00	14.569,48	72,85
Izgradnja društvenog doma u Osečkoj	Odabir izvođača Uređenje i opremanje	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	20.000,00	20.000,00	1.068,19	5,34
Izgradnja društvenog doma u Vuglovec-Gečkovec	Odabir izvođača Radovi na izgradnji	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	300.000,00	300.000,00	411.876,50	137,29
Izgradnja društvenog doma u Škriljevcu	Odabir izvođača Radovi na izgradnji	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	250.000,00	250.000,00	348.053,63	139,22
Adaptacija prostora u V. Nazora	Odabir izvođača Radovi na obnovi i adaptaciji	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	300.000,00	300.000,00	207.035,58	69,01
Uređenje prostora u ulici Lj. Gaja (braniteljska zgrada)	Projektna dokumentacija	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	50.000,00	50.000,00	46.886,31	93,77
Uređenje društvenih prostorija u Jerovcu Donjem	Izrada troškovnika i Odabir izvođača – za izvođenje radova unutarnje uređenje i	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	150.000,00	150.000,00	346.774,92	231,18

	adaptacija prostora					
Uređenje društvenih prostorija u Jerovcu Gornjem	Odabir izvođača – za izvođenje radova unutarnje uređenje i adaptacija prostora	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00
Energetska obnova i adaptacija zgrade javne i društvene namjene u Salinovcu	Energetska obnova	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	3.311.740,76	3.311.740,76	105.759,15	3,19
Energetska obnova društvenog doma Lančić Knapić	Energetska obnova	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	1.080.357,44	1.080.357,44	1.076.582,77	99,65
Uređenje dječjih igrališta	Izrada dokumentacije Odabir izvođača Radovi izgradnje	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	220.000,00	220.000,00	364.335,85	165,61
Rekreacijski centar Lančić Knapić	Građenje iglišta	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	257.000,00	257.000,00	367.216,71	142,89
UKUPNO			26.574.093,96	18.258.028,46	19.148.496,03	75,06

Komunalna, prometna i gospodarska infrastruktura

Uređenje glavnog gradskog trga – izvedeni radovi na revitalizaciji glavnog gradskog parka, dovršena projektna dokumentacija za Lokacijsku dozvolu.

Rekonstrukcija poligona kod Osnovne škole - dovršena projektna dokumentacija.

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Prigorecu- dovršeni radovi na rekonstrukciji prometnice, izvršena primopredaja izvedenih radova, predan zahtjev za tehnički pregled i uporabnu dozvolu.

Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste- sanirana klizišta na nerazvrstanim cestama u Gačicama (Gužvinci) i Margečan (Cvjetna ulica), izveden najveći dio radova na sanaciji klizišta u Salinovcu (Severin-Šatornjak), izrađena projektna dokumentacija za sanaciju klizišta na nerazvrstanoj cesti u Vuglovcu.

Modernizacija nerazvrstanih cesta na području grada Ivanca – asfaltirano i uređeno cca 5,1 km nerazvrstanih cesta i gradskih ulica, u naseljima Ivanec, Prigorec, Lukavec, Cerje Tužno, Gačice, Stažnjevec, Ivanečka Željeznica, Horvatsko, Margečan, Radovan, Pece, Jerovec, Ribić Breg.

Parkiralište- groblje Ivanec - dovršen glavni projekt za parkiralište i pristupnu cestu.

Nerazvrstane ceste u Bedencu - oborinska odvodnja- započeti radovi na izgradnji oborinske odvodnje u naselju Bedenec, u zoni izvođenja radova na sanitarnoj kanalizaciji naselja Bedenec I. faza.

Energetika

Izgradnja energetski učinkovite javne rasvjete- izvedeni radovi na izgradnji javne rasvjete u ul. P. Preradovića u Ivancu, osvjetljavanju pješačkih prijelaza I. etapa, dovršena dopuna javne rasvjete u naseljima Gačice, Radovan, Knapić, Stažnjevec, Prigorec, Ivanečka Željeznica, Punikve, Cerje Tužno, Bedenec, Lovrečan.

Zaštita okoliša

Sanacija odlagališta Jerovec- nastavljen monitoring odlagališta (mjerjenje kvalitete procjernih i površinskih voda u zoni odlagališta, mjerjenje odlagališnih plinova na tijelu odlagališta).

Reciklažno dvorište građevinskog otpada- izvedeni pripremni radovi (planiranje i izravnavanje terena, postavljena ograda) na lokaciji reciklažnog dvorišta građevinskog otpada.

Aglomeracija Ivanec- dovršena projektna i studijska dokumentacija, ishođene su Građevinske dozvole, riješeni imovinsko-pravni odnosi (zasnivanje prava služnosti na nekretninama kojima prolaze kanalizacijski vodovi), dovršena izrada natječajne dokumentacije za radove, opremu i usluge, upućena na odobrenje nadležnim tijelima, započet javna nabava za uslugu upravljanja projektom.

Uređenje i zaštita vodotoka na području Grada Ivanca- izvođeni su radovi preventivne obrane od poplava, odnosno redovnog održavanja voda I. i II. reda

(uređenje korita na manjim dionicama rijeke Bednje i pritoka, uređenje potoka Vukovec, Rakovec, Salinovec, Bistrica, Ivanečka Željeznica, košnja vodotoka).

Vodopskrba i odvodnja

Rekonstrukcija i izgradnja cjevovoda Žgano Vino-Malezova - 1. faza - dovršeni radovi na rekonstrukciji i izgradnji dobavnog cjevovoda.

Obnova cjevovoda i hidrantske mreže po ulicama na području Grada Ivanca u skladu s programom modernizacije nerazvrstanih cesta - izvedeni manji zahvati na kritičnim dionicama vodovodne mreže.

Izgradnja sustava sanitarne kanalizacije Bedenec 1. faza – nastavljeni radovi na izgradnji kanalizacijske mreže.

Društvena i sportska infrastruktura

Zavičajni muzej (Muzej planinarstva)- nastavak građenja II faze Muzeja planinarstva, koji radovi građenja su obuhvatili sve građevinske i obrtničke radove do zatvaranja objekta.

Izgradnja društvenog doma u Kaniži – u novo izgrađenom Društvenom domu u Kaniži izvršeni su svi građevinsko obrtnički radovi sukladno projektnoj dokumentaciji, te je dom u fazi opremanja.

Izgradnja društvenog doma u Osečkoj - u novo izgrađenom Društvenom domu u Osečkoj koji građevinski radovi su izvršeni, izvedene su instalacije centralnog grijanja i priključenje, te izvršena nabava opreme.

Izgradnja društvenog doma u Vuglovec-Gečkovec– izvedeni radovi građenja, odnosno građevinski radovi, krovopokrivački te ugradnja stolarije i instalacije, te je u tijeku opremanje doma.

Izgradnja društvenog doma u Škriljevcu- izvedeni radovi građenja, odnosno građevinski radovi, krovopokrivački te ugradnja stolarije i instalacije, te je u tijeku opremanje doma.

Adaptacija prostora u V. Nazora – Grad Ivanec je temeljem projekta prijavljenog na natječaj MRRFEU osvtario vanjske izvore financiranja u projektu uređenja Poduzetničkog inkubatora, koji se nalazi na II. katu poslovne zgrade u V. Nazora, a koji prostor je Grad Ivanec dobio od RH na trajno korištenje, te je postupak stjecanja vlasništva u tijeku. Projekt je završen.

Uređenje prostora u ulici Lj. Gaja– Grad Ivanec je prostor u prizemlju/podrumu stambeno poslovne zgrade u Lj. Gaja 13, dobio na trajno korištenje te su u istočnom

dijelu zgrade uređeni, odnosno izvedeni svi radovi potrebni za korištenje prostora, koji je dodijeljen na korištenje braniteljskim udrugama.

Uređenje društvenih prostorija u Jerovcu Donjem – nakon legalizacije objekta, koji nije bio dovršen, prišlo se i završilo izvođenju građevinskih i obrtničkih radova s ciljem uređenja Društvenog doma za potrebe udruga, mjesnog odbora i građana Jerovca Donjeg.

Uređenje društvenih prostorija u Jerovcu Gornjem– u tijeku je provedba ugovora prema Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, te su radovi pred dovršetkom.

Uređenje društvenih prostorija u Salinovcu– u tijeku je prilagodba dokumentacija energetske obnove zgrade, s namjerom prijave na natječaj za energetska obnavu društvenih zgrada.

Energetska obnova društvenog doma Lančić Knapić– u projektu energetske obnove zgrada društvene namjene sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih potpisanog između Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, sredstvima Operativnog programa EU Konkurentnost i kohezija izvršen je projekt energetske obnove Društvenog doma.

Uređenje dječjih igrališta - dječja igrališta u Jerovcu (MO Jerovec Gornji), Ivanečkoj Željeznici, Gačicama, Gečkovcu, Vlčešincu, Kaniži, Salinovcu i Ivancu opremljena kompletom igračaka.

Rekreacijski centar Lančić Knapić– temeljem izrađene projektne dokumentacije ishodene su sve potrebne dozvole za građenje. Pri kraju je prva faza uređenja kombiniranog igrališta sa postavom sprava sukladno projektnoj dokumentaciji i dozvoli.

POVJERENSTVO:

Stjepan Vincek



Marina Držaić



Maja Darabuš



Lana Labaš



Filip Kišićek